

# 会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-038

签发: 

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017.7.28
会议主持人	申景鹏		

会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调

上次会议问题落实情况 (只体现未完成)

本次会议内容

监理就施工现场施工情况提出以下要求:

一、要求现场各个场区负责人逐项落实尾项消缺计划情况;

二、反馈现场存在的一些质量问题

1、护坡无施工方案, 且施工质量差;

2、生产办公楼西侧雨棚渗水;

3、箱逆变基础回填未夯实, 踏步施工质量差;

4、围栏立柱稳定性差;

三、落实《贵州省安全生产大检查实施方案》的通知要求;

四、落实上电公司《关于防暑降温、蚊虫蛇咬、食品卫生专项治理方案》的通知

1、避免蛇咬的方法: 要穿高帮或皮靴; 穿长衣长裤, 戴帽、扎紧袖口、衣领、裤口; 避免在草丛中休息, 工作前要用长棍打草惊蛇; 如遭毒蛇攻击, 可向山上跑或左右转弯跑, 也可以把手里的工具往它旁边扔过去, 转移它的注意力;

防蛇药: 雄黄二两和一头大蒜、注射血清;

防护方法: 将大蒜捣烂、雄黄碾碎, 并搅拌均匀, 扎成环状绑在左右脚脖上或带点风油精;

2、食品卫生: 购买新鲜的食材, 勤购少买, 生熟食要分开; 做饭菜时要少而精, 尽可能不吃剩菜剩饭; 餐厅内的卫生要搞好, 可以放置一些粘蝇纸, 尽可能不要喷药;

EPC 总包就施工现场情况提出以下要求:

1、光伏场区各区域所生长草存在遮挡光伏板的现象, 需及时清除, 要求施工单位于 8 月 1 日前完成;

2、光伏北区埋设的电缆沟太浅, 并且在回填时未用素土, 回填时未及时将大石块清除, 要求施工单位尽快进行整改;

3、进箱逆变设备的光纤未套保护管;

4、要求相关施工单位明确对北区所有电缆敷设整改时间;

5、光伏区 5#地块直流电缆出线管管口表面不光滑, 且不牢固;

项目公司宋总就现场情况提出以下要求:

1、对现场施工单位下发指令性计划, 此次计划完成情况关系到环保、水保、能源局的验收报告, 要求各施工单位必须无条件完成;



由 扫描全能王 扫描创建

- 2、要求监理单位督促各施工单位落实、执行指令性计划，各单位执行计划前要有确实、可行的施工方案，且指令性计划完成情况将与工程款挂钩；
- 3、要求监理单位要严格把控各个施工单位的施工质量，需以运维验收结果为最终验收的标准，且现场要按区域、按工序、按流程组织验收；
- 4、要求 EPC 总包对站区进行排查，需排查设计不合理项、施工缺项。全容量运行 240 小时后，利用夜间进行整改，整改质量由监理单位把关；
- 5、现场所有消缺的问题由监理单位负责扎口，验收合格后交运维负责人接管；
- 6、场区内的整改情况需要按照景点区标准来要求；
- 7、现场施工质量要尽快满足验收标准；
- 8、现场需做好森林防火，禁止施工人员在场区动火，要注意不能损伤电缆；
- 9、施工人员进入带电区域时，要做好安全交底和防护，并且要留有记录；
- 10、要求相关施工单位对没有交付完工的成品进行保护，要做好防火防盗措施，尽快做好所有场区内的监控设施；
- 11、各移交区域需做好移交记录；

项目公司凌总对施工单位提出以下要求：

各施工单位需抓紧时间尽快完成指令性计划内的施工内容，施工现场所需的人员及机械要提前准备到位。

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、中石化工建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目施工项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部 上海电力新能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.7.29



由 扫描全能王 扫描创建

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目会议签到表

2017-7-28



由 扫描全能王 扫描创建