

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-039

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发: 申景鹏

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017.8.8
会议主持人	申景鹏		

会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调

上次会议问题落实情况 (只体现未完成)

监理就施工现场施工情况提出以下要求:

一、要求现场各个场区负责人逐项落实尾项消缺计划情况;

二、反馈现场存在的一些质量问题

1、护坡无施工方案, 且施工质量差;

2、生产办公楼西侧雨棚渗水;

3、箱逆变基础回填未夯实, 踏步施工质量差;

4、围栏立柱稳定性差;

EPC 总包就现场施工情况提出以下要求:

1、光伏场区各区域所生长草存在遮挡光伏板的现象, 需及时清除, 要求施工单位于 8 月 1 日前完成;

2、光伏北区埋设的电缆沟太浅, 并且在回填时未用素土, 回填时未及时将大石块清除, 要求施工单位尽快进行整改;

3、要求相关施工单位明确对北区所有电缆敷设整改时间;

4、光伏区 5#地块直流电缆出线管管口表面不光滑, 且不牢固;

项目公司宋总就现场情况提出以下要求:

1、对现场施工单位下发指令性计划, 此次计划完成情况关系到环保、水保、能源局的验收报告, 要求各施工单位必须无条件完成;

2、要求监理单位督促各施工单位落实、执行指令性计划, 各单位执行计划前要有确实、可行的施工方案, 且指令性计划完成情况将于工程款挂钩;

3、要求监理单位要严格把控各个施工单位的施工质量, 需以运维验收结果为最终验收的标准, 且现场要按区域、按工序、按流程组织验收;

4、要求 EPC 总包对站区进行排查, 需排查设计不符合项、施工缺项。全额运行 240 小时后, 利用夜间进行整改, 整改质量由监理单位把关;

5、现场所有消缺的问题由监理单位负责扎口, 验收合格后需交运维负责人接管;

6、现场施工质量要尽快满足验收标准;

7、要求相关施工单位对没有交付完工的成品进行保护, 要做好防火防盗措施, 尽快做好所有场区内的监控设施;

8、各移交区域需做好移交记录;

项目公司凌总对施工单位提出以下要求:

各施工单位需抓紧时间尽快完成指令性计划内的施工内容, 施工现场所需的人员及机械要提前准备到位。



由 扫描全能王 扫描创建

本次会议内容

监理单位就现场施工情况提出以下要求：

- 1、现场各施工单位需明确业主所下发的指令性要求：要求站内整改截止时间为 8 月 15 日，光伏区整改截止时间为 8 月 30 日；
- 2、要求各施工单位就这周的施工整改完成情况逐一进行汇报；
- 3、升压站室外给排水埋深深度不符合设计要求，需相关负责施工单位尽快进行整改；
- 4、升压站内需进行尾项整改的施工单位需配合运维人员，办理操作票，且施工单位在施工前必须要有相对应的安全施工措施方案；
- 5、现场尾项消缺整改执行力度差，需各施工单位合理安排人员以及对现场整改情况列一份实施计划，并上报监理部；
- 6、与各施工单位就现场问题以及所遇到的施工难点进行了汇总和说明；
- 7、明确了会议上定的事情，部分施工单位未及时通知现场施工人员以及施工管理人员，从而导致现场施工人员无目的进行整改，浪费了时间；
- 8、要求总包单位尽快在项目公司所发布的指令性计划的基础上列一份细致的计划，并上交监理部；
- 9、要求光伏区所有的汇流箱本体必须直接接地且需与现场接地网相连；

EPC 总包就现场施工情况提出了以下要求：

- 1、要求各相关施工单位增加现场施工人员；
- 2、要求各相关施工单位要严格按照监理单位所列的整改内容进行整改；
- 3、明确了现场整改完成后，需施工单位先进行自检，再总包、监理单位进行检查验收；

项目公司就现场施工情况提出以下要求：

- 1、要求现场各施工单位需按区域逐个进行消缺整改；

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、中石化工建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目施工项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	四川津华建设有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017. 8. 9



由 扫描全能王 扫描创建

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目会议签到表

2017-8-8



由 扫描全能王 扫描创建