

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-040

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发: 申景鹏

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017.8.14
会议主持人	申景鹏		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
上次会议问题落实情况 (只体现未完成) 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、现场各施工单位需明确业主所下发的指令性要求: 要求站内整改截止时间为 8 月 15 日; 2、升压站室外给排水埋深深度不符合设计要求, 需相关负责施工单位尽快进行整改; 3、现场尾项消缺整改执行力度差, 需各施工单位合理安排人员以及对现场整改情况列一份实施计划, 并上报监理部; 4、要求总包单位尽快在项目公司所发布的指令性计划的基础上列一份细致的计划, 并上交监理部; 5、要求光伏区所有的汇流箱本体必须直接接地且需与现场接地网相连; EPC 总包就现场施工情况提出了以下要求: 1、要求各相关施工单位增加现场施工人员; 2、要求各相关施工单位要严格按照监理单位所列的整改内容进行整改; 3、明确了现场整改完成后, 需施工单位先进行自检, 再总包、监理单位进行检查验收; 项目公司就现场施工情况提出以下要求: 1、要求现场各施工单位需按区域逐个进行消缺整改;			
本次会议内容 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、各施工单位未向监理部上报整改计划, 且未说明原因; 2、现场施工进度缓慢, 无一个单元能通过验收; 3、现场问题太多, 整改不细腻, 施工人员少, 且整改力度差; 4、各级管理人员思想上认识不到位, 且对施工质量意识淡薄; 5、现场整改人员对整改要求和所需整改的问题不明确; 6、现场所需尾项消缺施工项未明确到个人; 7、现场管理混乱; 8、部分组件接地方式不正确, 接地线未从接地孔处连接; 9、汇流箱接入电缆未按所预留孔洞分接入汇流箱内; 10、光伏电缆未进行排布就进行预埋, 且电缆沟深不够; 中石化建施工单位马经理就现场施工情况进行了汇报, 内容如下: 1、6 月 16 日起现场增加施工人员 20 人; 2、6 月 21 日前将 5#地块所有的问题整改完成, 并将 8#、9#方阵接地焊接完成, 且达到验收合格的标准;			



由 扫描全能王 扫描创建

3、北区下周前将所有电气施工项完成；

4、6月15日开始安排30名施工人员对现场所有电缆隐蔽项进行整改，截止6月20日前完成；

项目公司凌总就现场施工情况提出以下要求：

1、要求现场两个施工队必须在月底前按照计划将尾工尾项消缺完成；

主送单位	中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部、中石化工程建设有限公司盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目施工项目部、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	四川津华建设有限公司盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目送出线路施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.8.15



