

# 会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-042

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发:

李维军

|       |         |      |          |
|-------|---------|------|----------|
| 会议地点  | 施工现场办公室 | 会议时间 | 2017.9.9 |
| 会议主持人 | 李维军     |      |          |

会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调

上次会议问题落实情况 (只体现未完成)

监理单位就现场施工情况提出以下要求:

- 1、要求相关负责单位在对升压站内进行消缺施工时要按施工计划进行施工;
- 2、要求相关负责单位对上电所提出的现场问题进行整改;
- 3、要求施工单位将下周的施工内容、人员安排列一份施工计划;
- 4、要求站内进行尾项消缺的施工单位在完工时需将所干的施工项回过头来检查一遍;
- 6、要求现场整改的施工单位需认真、仔细地核对图纸上的施工内容及要求,需再次明确现场施工所存在的问题;
- 7、升压站内接地变设备需尽快投入运行,要确保现场运行安全;
- 8、35kV 室内高压柜接地未焊接,需相关负责单位尽快施工;

上海城电盘县老黑山项目部项目经理对现场施工计划进行了确认,内容如下:

- 1、升压站内施工项以及光伏区 6#、7#、10#至 16#方阵将于 8 月 25 日进行初步验收;  
(总包单位检查未通过,要求相关负责单位重新进行整改)

本次会议内容

监理单位就现场施工情况提出以下要求:

- 1、要求每周开会前,需组织机构人员准时开会,不得无故缺席;
- 2、要求相关负责单位每天需对现场人员工作情况及机械使用情况进行汇报;
- 3、要求相关施工单位开会时要有文字性汇报材料;
- 4、现场施工工序要按要求报送,内外业需同步;
- 5、要求总包单位对现场施工情况罗列一份详细的施工计划;
- 6、对光伏区施工情况进行了评价:
  - 1) 东区钻孔深度不够;
  - 2) 桩位偏差较大;
  - 3) 现场技术交底不到位;
  - 4) 现场无施工用具;
  - 5) 现场尾项消缺人员少,进度慢,建议需增加施工人员;
  - 6) 办公楼卫生间排水不畅通,屋面存在漏水现象;
- 7、要求总包单位与 9 月 12 日前将东区施工计划上报监理部;

上海城电盘县老黑山项目部项目经理对已完成的现场尾工、尾项消缺情况进行了汇报,内容如下:

- 1、箱逆变内垃圾清理已完成;
- 2、35kV 防虫网安装完成;



由 扫描全能王 扫描创建

- 3、箱逆变设备接地标志漆涂刷已完成；
- 4、35kV 室外围栏、围墙以及地面维修完成；
- 5、光伏区 10#至 16#方阵支架、组件整改完成；

中石化建项目部现场负责人员对光伏施工进度情况进行了汇报：

- 1、东区：
  - 1)、场平完成 90%；
  - 2)、桩机钻孔完成 1600 个；
  - 3)、混凝土灌注桩施工完成 600 个；
  - 4)、电缆沟土方开挖完成 2 道
  - 5)、支架安装暂无完成品；
- 2、除 8#、9#方阵正在整改外，其他区域已整改完成；

总包单位根据现场施工进度情况进行了汇总，并提出以下要求：

- 1、要求现场报验时间为：9 月 15 日；
- 2、要求光伏东区施工质量、进度等施工情况需明确负责到个人；

|      |                                       |      |           |
|------|---------------------------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 中建五洲工程装备有限公司、中石化建设有限公司、盘县中电电气光伏发电有限公司 |      |           |
| 抄送单位 | 四川津华建设有限公司                            |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司                        | 发文时间 | 2017.9.10 |



