

# 会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-043

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发: 徐彪

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工现场办公室                                 | 会议时间 | 2017.9.16 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 徐彪                                      |      |           |
| 会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |      |           |
| <p>上次会议问题落实情况 (只体现未完成)</p> <p>监理单位就现场施工情况提出以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求相关负责单位每天需对现场人员工作情况及机械使用情况进行汇报;</li> <li>2、要求相关施工单位开会时要有文字性汇报材料;</li> <li>3、要求总包单位对现场施工情况罗列一份详细的施工计划;</li> <li>4、要求总包单位与 9 月 12 日前将东区施工计划上报监理部;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |      |           |
| <p>本次会议内容</p> <p>监理单位就现场施工情况提出以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、这周所下发的通知单需及时回复;</li> <li>2、要求相关施工单位在东区开工前做好准备工作, 如: 施工器具配套需齐全, 技术交底要到位;</li> <li>3、要求施工单位现场施工完成时且自检合格后要按工序进行报审、报验;</li> <li>4、要求总包单位倒排进度计划, 且必须细化至每天;</li> <li>5、现场安全施工要做到位, 安全帽, 警示标牌、标语, 警戒线都需布置好;</li> <li>6、现场施工要注重现场成品保护;</li> <li>7、需明确光伏东区复工时间;</li> </ol> <p>中石化建陈经理按照监理所下发的尾工尾项所需消缺整改项的完成情况进行了汇报;</p> <p>城市电力桓经理就现场施工情况进行了汇报:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、办公楼屋面渗水修补与 2017 年 9 月 18 日整改完成;</li> </ol> <p>总包单位就现场情况进行汇报:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、光伏东区将于 2017 年 9 月 24 日前复工;</li> </ol> |                                         |      |           |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中建五洲工程装备有限公司、中石化工程建设有限公司、盘县中电电气光伏发电有限公司 |      |           |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 四川津华建设有限公司                              |      |           |



由 扫描全能王 扫描创建

|      |                |      |           |
|------|----------------|------|-----------|
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2017.9.16 |
|------|----------------|------|-----------|



盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目会议签到表

2017-9-16

[illegible]