


会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-045

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发: 

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017.10.7
会议主持人	徐彪		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
上次会议问题落实情况 (只体现未完成) 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、要求现场施工人员佩戴好安全帽; 2、现场尾工尾项整改施工人员少, 且施工工器具不齐全, 要求相关负责单位增加整改施工人员以及配齐工器具; 3、现场成品保护不到位, 施工现场有施工人员站在组件板上整改的情况发生; 4、要求施工现场吊装作业时, 必须要有专职安全员在场监督、管理工作; 5、要求现场施工相关负责单位加强现场文明施工管理力度; 中石化建王经理就现场施工情况进行了汇报: 1、现在施工现场支架组件整改人员分成三组, 平均每组 10 人; 2、后续将对光伏区光伏线绑, 相邻两组组件之间直流电缆套管保护情况进行检查并整改;			
本次会议内容 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、要求总包单位根据现场施工情况列施工计划; 2、要求相关负责单位加强现场安全管控, 加强对带电区域施工人员安全保护措施管理; 3、建议总包单位现场管理人员驻场; 4、建议运维人员参加东区施工现场管理; 总包单位就现场情况进行汇报: 1、东区正在倒运材料, 以及南区排水系统修复; 2、光伏北区电气整改于 10 月 15 日完成; 中石化建凌经理就现场施工情况进行了汇报: 1、现场消缺进度缓慢, 整改难度大, 要求在不影响使用的前提下进行整改; 2、对现场组件倾斜角度问题已对设计院以及上电汇报;			
主送单位	中建五洲工程装备有限公司、中石化工程建设有限公司、盘县中电电气光伏发电有限公司		



由 扫描全能王 扫描创建

抄送单位	上海新能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.10.8



盩厔老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目会议签到表

2017-10-07

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
徐彪	常州正衡		18605527881
文斌	常州正衡		
卜君	常州正衡		
张猛			
陈昊翔	中建五洲		15895723175
薛得中	中石化		



由 扫描全能王 扫描创建