

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-S01049

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发:



会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017. 11. 04
会议主持人	徐彪		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
上次会议问题落实情况 (只体现未完成) 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、要求总包单位尽快对所下发的监理通知单进行回复; 2、要求总包单位上报监理部整改计划; 3、要求现场施工单位加强现场安全文明管理力度; 4、要求总包单位加强现场临时用电使用安全, 杜绝意外发生; 总包单位就现场情况进行汇报: 1、本周 11 月 2 日将对反厂的箱变进行开箱检查; 中石化建凌总就现场施工情况提出以下要求: 1、2017 年 11 月 10 日施工现场所有尾工尾项消缺整改必须完成;			
本次会议内容 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、要求总包单位加强现场管理力度; 2、要求总包单位增加光伏区尾项消缺专业整改人员; 3、要求总包单位在东区复工前做好开工准备, 包括同步内外业资料、场区警示标识设置以及原材料进场工作; 总包单位就现场情况进行汇报: 1、南区道路两侧消缺整改以及升压站内尾项消缺将于 11 月 10 日前完成; 2、光伏东区将于 11 月 10 日复工;			
主送单位	中建五洲工程装备有限公司、中石化工程建设有限公司、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	上海新能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 11. 04



由 扫描全能王 扫描创建

