

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-050

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发:

徐彪

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017. 11. 11
会议主持人	徐彪		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
上次会议问题落实情况 (只体现未完成) 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、要求总包单位加强现场管理力度; 2、要求总包单位增加光伏区尾项消缺专业整改人员; 3、要求总包单位在东区复工前做好开工准备, 包括同步内外业资料、场区警示标识设置以及原材料进场工作; 总包单位就现场情况进行汇报: 1、南区道路两侧消缺整改以及升压站内尾项消缺将于 11 月 10 日前完成; 2、光伏东区将于 11 月 10 日复工; 本次会议内容 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、要求总包单位尽快根据监理部所下发的监理通知单进行回复; 2、要求总包单位上报监理部关于光伏区尾工尾项消缺的整改计划; 3、施工现场管理力度差, 严禁施工人员攀爬到组件上; 4、要求相关施工单位尽快对光伏区场区护栏进行修复; 5、要求总包单位在明确光伏东区复工时间的前提下, 将东区施工计划上报监理部; 6、要求东区复工前要做好开工准备, 把东区桩位放点测量做的精准些, 场区清皮做的规范点; 7、要求总包单位按规范临时用电; 8、严禁人、货混装; 总包单位就现场情况进行汇报: 1、光伏东区正在进行材料准备工作; 2、对于争对光伏区施工人员攀爬到组件上的问题, 将派专职人员对现场施工进行监管; 3、争取下周完成光伏区材料、垃圾清理工作以及尾工尾项消缺工作;			
主送单位	中建五洲工程装备有限公司、中石化工程建设有限公司、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	上海新能源发展有限公司		



由 扫描全能王 扫描创建

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.11
------	----------------	------	------------



