

# 会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-051

签发: 徐彪

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工现场办公室                               | 会议时间 | 2017. 11. 26 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 徐彪                                    |      |              |
| 会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |      |              |
| <p>上次会议问题落实情况 (只体现未完成)</p> <p>监理单位就现场施工情况提出以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求总包单位尽快根据监理部所下发的监理通知单进行回复;</li> <li>2、要求总包单位上报监理部关于光伏区尾工尾项消缺的整改计划;</li> <li>3、要求相关施工单位尽快对光伏区场区护栏进行修复;</li> <li>4、要求总包单位在明确光伏东区复工时间的前提下, 将东区施工计划上报监理部;</li> <li>5、要求总包单位按规范临时用电;</li> </ol> <p>总包单位就现场情况进行汇报:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、争取下周完成光伏区材料、垃圾清理工作以及尾工尾项消缺工作;</li> </ol>                                                            |                                       |      |              |
| <p>本次会议内容</p> <p>监理单位就现场施工情况提出以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求总包单位尽快根据监理部所下发的监理通知单进行回复;</li> <li>2、要求总包单位尽快统计工程量, 特别要注重环评、水保这类所需要完成的工程量;</li> <li>3、要求总包单位必须按照上电所需资料要求尽快完善工程资料;</li> <li>4、要求总包单位抓紧时间对竣工图完成情况进行跟踪、了解;</li> <li>5、要求总包单位尽快把外线消缺工作完成;</li> </ol> <p>总包单位就现场情况进行汇报:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、光伏东区正在进行场区排水沟修复以及场区大石块、垃圾清理的工作;</li> <li>2、升压站内电气设备消缺整改正在进行中;</li> <li>3、11月28日将对场区检修道路路面进行修整;</li> </ol> |                                       |      |              |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 中建五洲工程装备有限公司、中石化建设有限公司、盘县中电电气光伏发电有限公司 |      |              |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上海新能源发展有限公司                           |      |              |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 常州正衡电力工程监理有限公司                        | 发文时间 | 2017. 11. 27 |



由 扫描全能王 扫描创建

