



会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-052

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

签发: 

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2017.12.9
会议主持人	徐彪		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
上次会议问题落实情况 (只体现未完成) 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、要求总包单位尽快根据监理部所下发的监理通知单进行回复; 2、要求总包单位必须按照上电所需资料要求尽快完善工程资料; 3、要求总包单位抓紧时间对竣工图完成情况进行跟踪、了解;			
本次会议内容 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、要求总包单位尽快将场区护栏进行修复, 并将光伏场区监控安装完成; 2、要求总包单位在光伏东区开工前将进度计划报监理部; 3、要求总包单位在确定东区开工时间时, 及时做好前期准备工作, 必须要完善现场资料, 做好施工质量整改工作; 总包单位就现场情况进行汇报: 1、光伏 5#地块支架、组件消缺整改施工; 2、光伏区场区绿化整改; 3、护坡土方回填以及植被恢复;			
主送单位	中建五洲工程装备有限公司、中石化工程建设有限公司、盘县中电电气光伏发电有限公司		
抄送单位	上海新能源发展有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.12.9



由 扫描全能王 扫描创建

