

会议纪要

编号: PXLHS-JLHY-SC-054

签发: 文立超

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

会议地点	施工现场办公室	会议时间	2018.04.03
会议主持人	廖丹、文立超		
会议主题: 消缺整改进度、质量讲评及协调			
本次会议内容 监理单位就现场施工情况提出以下要求: 1、要求总包单位就现场消缺进度完成情况进行汇报; 上电代表廖总就现场消缺情况提出以下要求: 1、要求总包单位所排列的消缺进度计划要符合现场实际消缺进展情况; 2、根据前期所排列的消缺进度计划中的消缺项需总包单位明确具体完成时间; (见附页) 3、要求现场监理人员根据消缺进度计划就现场消缺进展情况每日进行汇报, 且现场运维负责人员也需签字确认; 4、要求 4 月 15 日站用变重新投入运行前, 升压站内所有消缺项必须完成; 5、关于场区电气安装消缺进展情况, 若国电南自不积极配合, 要求总包单位于 4 月 8 日必须开始启动备用方案, 确保消缺工作能够早日完成; 6、要求总包单位于 4 月 15 日完成线路保护定值校验; 7、要求总包单位于 4 月 20 日完成光伏区消缺整改工作; 8、若现场实际消缺完成时间与消缺进度计划内容不符, 则实行每项罚款人民币壹万圆整的经济处罚; 总包单位就现场情况进行汇报: 1、近日主要消缺在于光伏区 1#至 5#方阵直流电缆整理及直流电缆绑扎、固定; 2、光伏区 8#、9#、1#至 5#方阵组件螺丝紧固; 3、光伏区 1#至 5#方阵汇流箱箱体接地施工将于 4 月 10 日完成; 4、光伏区存在汇流箱运行质量问题的消缺整改于 4 月 15 日完成, 每日的工作量为每天一个方阵; 5、明确了只需站用变到场后, 可直接进行电缆连接;			
主送单位	中建五洲工程装备有限公司、中石化建设有限公司、上海电力新能源发展有限公司		
抄送单位	盘县中电电气光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.04.04



由 扫描全能王 扫描创建

附件:

序号	消缺内容	完成时间
一、升压站消缺项		
1	升压站遗留施工材料清理	4月20日
2	生活区开关插座修理;空调孔封堵;墙体裂缝处理	4月20日
3	生活区卫生打扫,增加鼠笼、窗帘、纱窗、毛巾架等设施	4月10日提交采购清单,4月底采购完成。
4	生活区空调接管封堵,屋顶开裂维修	4月20日
5	屋顶爬梯安装,不使用时加锁封堵	4月10日
6	外墙粉刷,沉降观测(由运维人员来完成)	4月20日
7	高压开关室盘柜与基础之间需要封堵	4月05日
8	电控楼静电地板调平;高压柜基础密封	4月10日
9	升压站围栏加固及接地,满足消防器械进出需要	4月25日
10	主变基础鹅卵石深度不够,高度增加30cm;主变泄油阀打开	运维人员4月7日提供货源,4月10日确认是否采购。
11	主变中性点接地装置基础整改,SVG基础防水	4月15日
12	杜绝升压站内私拉乱接的现象	4月20日
13	升压站内电缆等设备清理完毕	4月20日
14	生活水系统的投运(水位计)	4月30日水泵房清理、管道修复完成。
15	消防小间设备增设,消防沙更换	4月07日
16	升压站内检修箱(端子箱)基础需要封堵防水处理	4月07日
17	楼梯盖板需上锁关闭,龙门架扶梯盖板需加五防锁	4月10日
二、光伏区消缺项		
1	设备标识标牌	4月20日
2	箱变内卫生清理,基础1m范围内石头清理平整,基础回填	5月15日
3	光伏板接地线安装完毕	4月20日
4	直流电缆整理	4月20日
5	汇流箱与支架螺栓连接处固定	4月20日
6	汇流箱进出线做保护罩	未明确
7	场区视频监控安装	5月20日
8	防火隔离带	未明确
9	箱变基础内杂物清理,布线整理,电缆头抱箍紧固	除电缆头抱箍紧固于4月15日整改完成外,其他项未明确。
10	场内道路修缮	场区水土保持施工完成后再进行施工。
11	场区杂物、生活垃圾清理	与场区水土保持施工同步进行。



