

GFDZJBM09: 会议纪要

工地例会例会

编号: 004

工程名称: 老坝港光伏电站容配比优化改造工程

签发: 苗守明

会议地点	工地会议室	会议时间	2018、12..25
会议主持人	李金梁		
会议主题:			
质量、安全、进度、资料			
上次会议问题落实情况:			
已落实			
本次会议内容:			
上周完成情况:			
1、建海区柱头焊接完成, 支架安装约 99 架。			
2、建海区组件安装完成约 2480 块。			
3、电缆桥架完成约 300 米。			
下周计划			
1、建海区支架、组件全部安装完成。			
2、建海区接地安装、电缆桥架全部完成。			
3、建海区直流电缆、低压电缆展放完毕, 达到送电条件, 本月底并网。			
参建项目部总体要求总结:			
1、根据现场实际情况, 作出新的计划调整, 希望施工单位作出合理的人员安排, 建海区要求本月底达到并网条件。要求施工单位作出倒排计划及各工序人员安排上报工程部审核。			
2、施工人员每天做到安全帽的佩戴、反光背带穿戴及出入证的佩戴, 后续项目部严格督查, 发现一次口头警告一次, 再次发现将考核及人员撤离施工区。希望施工项目部加强管控。			
3、鼎辉 1 区的施工作业面要求 2019 年 1 月 7 号全部结束达到并网条件。			
4、本月底进行验收并列出验收清单, 发现的问题要求施工项目部在 2019 年 1 月 7 号前全部整改到位。现场发现电缆桥架未用软连接, 要求及时整改。			
5、施工项目部尽快落实直流柜改造事宜, 已滞后 5 天, 2018 年 12 月 27 日前如还未做出实施施工将进行考核。			
6、当天的隐蔽工作必须告知监理部现场查看验收并留文档资料及影像资料。			
7、运维部已明确要求施工人员不得出入办公区域(除管理人员)做好施工人员交底。			
8、现场施工区域不得大小便, 给运维人员检修带来不便, 如在发现将进行考核, 生活区及施工区的卫生要清理到位。			
主送单位	上海上电电力工程有限公司		

抄送单位	南通建海投资有限公司 南通市弘煜投资有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018、12、25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期: 2018.12.

[illegible]