

会 议 纪 要

编号: 023

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼光水面光伏电站项目

签发: 王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 3 月 16 日下午 14 点
会议主持人	王炳洪		
会议主题: 监理例会			
一、参加单位: 江苏常州九洲新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司 苏文电能科技有限公司 二、会议内容: 1、目前, 下雨影响施工进度延缓, 总进度落后于计划。 2、施工人部分员未带安全帽, 需要施工人员正确佩戴安全帽。 3、综合天气原因, 施工方需每周需对进度计划进行调整。 4、6 区 7 区组件安装需 15 天进行安装完成。 5、因天气原因, 施工方需灵活调整施工人员的工作。 6、目标 4.20 日组件全部安装完成, 8 区的支架需尽快进行施工。 7、3.18 日箱变到货, 道路必须保证雨天可以通行。 8、两周下来进度已经延迟一周了, 需施工方把延迟的进度给追回来。 现场存在问题: 1、现场施工人员不足, 需加大人力投入。确保 4 月中旬达到质检验收的条件。 2、7 区 8 区施工道路地面上, 钢丝较多, 存在较大的安全隐患, 需及时进行清理。 上次会议问题落实情况: 基本完成。			
主送单位	常州九洲裕光新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		

正衡监理驻前黄监理部: (章)

总 监 (代) 工 程 师

2018 年 3 月 16 日

常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

会议名称:

日期: 2018.3.6

序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	李合立	正衡监理	总监	15965513353
2	姜华			
3	姚强民			
4	郑磊	永世和		
5	黄超			
6	王斌	亿阳软件		
7	刘旭	苏文		
8	王洪光	2. 亿阳软件		
9	李金生			
10	王峰			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				