

会 议 纪 要

编号: 024

签发: 王火洪

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼光水面光伏电站项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 3 月 23 日下午 14 点
会议主持人	毛君峰		
会议主题: 监理例会			
一、参加单位: 江苏常州九洲新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司 苏文电能科技有限公司 二、会议内容: 1、6 区箱变基础 3 月 25 日具备浇筑条件, 3 月 31 日进行浇筑。3 区箱变基础 3 月 23 日脚手架拆除, 3 月 24 日土方回填。7 区箱变基础土方回填不符合要求的重新回填。电缆井 3 月 24 日开始砌筑。8 区高压电缆敷设 3 月 24 日进行施工。 2、尽快将已进场的箱式变压器吊装就位。 3、将道路上的材料进行清理, 避免道路堵塞, 无法顺利吊装箱式变压器。(武进建工 3.23 日完成) 4、组件安装落后于计划, 施工方需加大工作量, 把落后的工作量尽快追赶, 必须保证按计划完成。 5、3 月 26 日最少增加 20 人, 现场总人数达到 150 人。 6、3 月 31 日前最少完成 25MWP。 现场存在问题: 1、现场施工人员不足, 需加大人力投入。确保 4 月中旬达到质检验收的条件。 上次会议问题落实情况: 基本完成。			
主送单位	常州九洲裕光新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		

王火洪 王君峰 王火洪

正衡监理驻前黄监理部: 王火洪

2018.3.23



常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

会议名称:

日期:

序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	王如平	常州二院		
2	傅强	九州阳光		
3	黄超	武建集团		
4	蔡宏伟	武建集团		
5	王书	九州阳光		
6	王峰	九州阳光		
7	李竹昆	九州阳光		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				