

会 议 纪 要

编号: 026

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼光水面光伏电站项目

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 3 月 31 日上午 9 点
会议主持人	李维军		
会议主题: 监理周例会			
一、参加单位: 江苏常州九洲新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司 苏文电能科技有限公司 二、会议内容: 1、25、26、24 箱变基础 4 月 2 日拆模并进行土方回填完成; 2、电缆井 4 月 4 日全部砌筑完成 (电缆中接头井与苏文确认完成)。 3、箱变不锈钢栏杆于下周一进场安装; 4、将 8 区开裂、爆头的桩基进行修复, 下周修复完成。 5、电缆接头井底部需安装排水管, 保证井内高压电缆架空。 6、第一进度节点 25 兆瓦在 4 月 2 日前必须安装完成。若未能安装完成, 处罚 10000 元。 第二进度节点 40 兆瓦组件 4 月 15 日前必须安装完成。 7、施工现场人员不足, 需施工方增加各个班组的施工人员。			
上次会议问题落实情况: 现场施工进度落后于计划进度 上周会议要求组件安装最少安装 24 兆瓦, 实际完成 22.5 兆瓦, 落后 1.5 兆瓦。			
主送单位	常州九洲裕光新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		

正衡监理驻前黄监理部: (章)

总 监 (代) 工 程 师

2018 年 3 月 31 日



李维军

常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

会议名称:

日期:

序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式
1	蔡宏伟	武建建工		
2	史伟	张纪顺师		
3	王建国	九州冶金		
4	王峰	-		
5	蔡金兰	-		
6	傅峰	-		
7	王峰	王峰 监理		
8	黄超			
9	李维峰	武建工		
10		王峰		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				