

会 议 纪 要

编号: 027

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼光水面光伏电站项目

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分
会议主持人	李维军		
会议主题: 监理周例会			
一、参加单位: 江苏常州九洲新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司 苏文电能科技股份有限公司 二、会议内容: 1、光伏组件还有 758 组未进行安装, 要求施工方在 4 月底全部安装完成 95%。 2、电缆标示桩 4 月 14 日开始预埋。 3、3 区组件 4 月 20 日确保安装完成。8 区组件 4 月底确保安装完成。 4、6 区 7 区电气施工 4 月 20 日前完成。 5、箱变接地扁钢需尽快进行固定 (苏文)。 6、升压站一次设备 4 月 22 日安装结束。二次设备 5 月初安装结束。 7、光伏区 22 台箱变电缆头、电缆井中间接头 4 月 20 日前制作、安装结束。			
上周会议落实情况: 1、3 区桩头未进行修补。 2、电缆标示桩未进行预埋。			
主送单位	常州九洲裕光新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		

正衡监理驻前黄监理部: (章)

总 监 (代) 工 程 师: 李维军

2018 年 4 月 13 日

常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

会议名称:

日期:

序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式
1	王以成	2. 侯丁 1312		
2	陈子峰			
3	王元峰	九州阳光		
4	史伟			
5	张贵清	武建建 2		
6	蔡国伟	..		
7	黄超			
8	姜平			
9	李维军	正衡监理		
10	李保君	-		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				