

会 议 纪 要

编号: 028

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼光水面光伏电站项目

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分
会议主持人	李维军		
会议主题: 监理周例会			
一、参加单位: 江苏常州九洲新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司 苏文电能科技股份有限公司 二、会议内容: (一) 武进建工 1、光伏区低压电气施工: 6 区 (24-29 阵列) 4 月 25 日全部完成; 7 区 (30-36#阵列) 4 月 30 日全部完成; 7 区 (37#38#) 5 月 5 日完成; 3 区 5 月 10 日完成, 8 区 5 月 20 日全部安装完成 (材料未到除外)。 2、4 月 30 日组件最少安装完成 38 兆瓦。 3、施工现场光伏支架材料短缺, 需材料供应方 (九州) 尽快协调支架进场。 (二) 苏文电能 1、光伏区高压部分施工 (苏文) 4 月 25 日全部完成, 升压站 5 月 2 日安装结束; 5 月 8 日调试结束; 自动化设备安装、调试 5 月 10 日前安装完成。 2、升压站总调试 (震宁) 5 月 12 日完成。 3、保护定值 (苏文) 4 月 27 日完成。 (三) 正衡监理 1、下周由监理项目部组织质量检查, 召开质量专题会议。			
上周会议落实情况: 1、6 区 7 区电气施工 4 月 20 日未完成 (武进建工处罚 5000 元) 2、光伏区 22 台箱变电缆头 4 月 20 日未制作完成。箱变接地扁钢未进行固定。(苏文电能处罚 5000 元)			
主送单位	常州九洲裕光新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		

正衡监理驻前黄监理部: (章)

总 监 (代) 工 程 师: 李维军

2018 年 4 月 20 日



于建明 蔡宏伟
子旭 张洪良
毛军