



江苏九洲新能源投资有限公司

会议纪要

会议主题：施工例会

会议地点：前黄项目部会议室

会议时间：2017年12月08日 下午2:00

参加人员：常州九洲裕光新能源有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏武进建工集团有限公司

会议主持：常州正衡电力工程监理有限公司 王炳洪

会议内容：

经检查，施工现场发现问题：

- 1、立柱焊接达不到合格要求（1cm45°满焊），高度不够且部分未满焊；
- 2、焊渣未清除，影响油漆防锈效果。
- 3、部分施工人员安全帽未戴，无安全带；
- 4、补桩头要求：外观平整且强度达C30以上；
- 5、桩头修补拌合料做试块（上周任务，未落实）；

施工单位下周工作计划

1、6区存在建筑阴影影响组件发电效率，会后监理、施工及建设单位现场勘察后下周处理完成；

2、3区施工专题会，由武建秦宏伟组织，建设单位徐斌配合；

监理单位下周工作计划

- 1、防锈漆报验；
- 2、验收资料开始整理；

王炳洪

徐斌

武建秦

2017年12月08日



_____会议签到表

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目

日期: 2017.12.8

[illegible]