

会 议 纪 要

编号: 011

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼光水面光伏电站项目

签发: 王炳洪

会议地点	光伏区 6、7 区现场会议	会议时间	2017 年 12 月 25 日上午 09:30 分
会议主持人	王 炳 洪		
会议主题: 安全、文明、质量专题会议			
一、参加单位: 江苏常州九洲新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司			
二、会议内容: 1、上午 9 点 30 分检查小组检查时发现 6、7 区有以下问题: 6、7 区个别桩帽还没修改完、要求施工方进快完善, 并上报修桩帽记录、以及试块检验报告。发现你单位(武进建工)在修补桩帽过程中违规施工, 没按要求修补、发生严重质量问题, 如在发现类此问题将对你司加重处罚。 2、检查发现(苏文)你单位施工的支架立柱焊接个别桩帽达不到要求、桩帽防腐不到位, 要求你单位对个别的桩帽重新焊接、防腐不到位的重新防腐。 3、沿 7 区外河边内边、有个别地方未修复地上物未清理(架空线杆)要求你单位(武进建工)尽快清理。 4、要求你单位(苏文)6、7 区支架安装要抓紧施工进度。要上报支架安装进度及支架材料用量以备供货方好备料。			
主送单位	常州九洲裕光新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		2017 年 12 月 25 日

常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

会议名称: 现场专题会

日期: 2017.12.25

序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式
1	朱金	正德监理	主任	
2	黄伦	武建华团		
3	王峰	阳光电气		
4	何强	常州阳光		
5	张强			
6	徐永华	市政		
7	郑磊	武建华团		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				