



江苏九洲新能源投资有限公司

会议纪要

会议主题：施工例会

会议地点：前黄项目部会议室

会议时间：2017年11月17日 下午2:00

参加人员：常州九洲裕光新能源有限公司

江苏武进建工集团有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

会议主持：常州九洲裕光新能源有限公司 毛君峰

会议内容：

施工单位下周工作计划：

- 1、7区的深淤泥塘12月2号前打桩完成；
- 2、8区下周一（11月20日）完成试桩；
- 3、专项计划下周一（11月20日）上报至监理及建设单位；
- 4、下周完成坟地周围砖屑铺设；
- 5、由武建配合苏文敷设集电线路开挖回填、顶管等项目；
- 6、二期设备、施工垃圾由武建统一回收处理、要求施工与场地清理同步完成；
- 7、6区桩头下周修补完成；7区桩头12月15日前全部修补完成；

监理单位下周工作计划：

- 1、监理负责桩头修补检查；
- 2、资料上开工日期统一为11月15日；

建设单位下周工作计划：

- 1、下周三（11月22日）下午，组织支架供货事项碰头会；
- 2、下周五提供箱变平台施工图纸；
- 3、江逸峰、何骏负责6、7区补桩及确定桩长；

2017年11月17日

毛君峰

江逸峰、何骏

常州前黄二期 35MW 渔光互补水面光伏会议签到表

会议名称: 工程例会

日期: 2017.11.17. 下午 2:00

[illegible]