



江苏九洲新能源投资有限公司

会议纪要

会议主题：施工例会

会议地点：前黄项目部会议室

会议时间：2017年12月01日 下午2:00

参加人员：常州九洲裕光新能源有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏武进建工集团有限公司

会议主持：常州九洲裕光新能源有限公司 毛君峰

会议内容：

施工单位下周工作计划

- 1、桩头修补拌合料做试块；
- 2、6区桩头修补本周末（12月3日）完成并报监理、建设单位检查；
- 3、每天下午4:30前上报工作日报（安装人数、安装进度等内容）；
- 4、桩顶标高低于设计标高导致支架安装困难，武建于下周一（12月4日）报整改方案；
- 5、武建上报新进人员工作质量、安全交底记录至监理单位检查；

监理单位下周工作计划

- 1、总监代表下周开始在项目工作一周3天，周五例会必须参加；
- 2、成立质量管控小组，检查修补材料强度、立柱焊接质量等；

2017年12月01日

王君峰 李国伟 杨俊 郑 12.1

会议签到表

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目

日期: 2017.12.1

姓名	工作单位	职务/职称	电话
方克文	正衡管理	大建	15766515553
陈新华	武建	市政	1593508298
王			13861234766
姚建民		装	13912321970
郑磊	武建建工	杭	13401388188
何强	杭州格光		
王	作能作		
袁宏伟	武建建工	政工师	13701599782
曹建			15151988661
史伟			
余金星			
王海			
李响			
周晓			