



常州九洲裕光新能源有限公司

会议纪要

会议主题：施工例会

会议地点：前黄项目部会议室

会议时间：2018年1月30日 下午2:00

参加人员：常州九洲裕光新能源有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

苏文电能科技股份有限公司

江苏武进建工集团有限公司

会议主持：常州正衡电力工程监理有限公司 王炳洪

会议内容：

一、监理单位

- 1、验收资料没有收集到位，今天必须收齐各单位资料；
- 2、2月5日开资料整改会，春节前资料全部准备完成；

二、武进建工

- 1、会后开始采取融雪措施，5天内清理完毕；
- 2、春节前二区完成并网；
- 3、桩基干扰现场春前并网施工部分3天内完工退场；
- 4、春节后2月25日现场进入正式开工，一周时间内上足施工人员；
- 5、本周五（2月2日）上交春节前后施工、要货计划，现场安排堆场囤货；
- 6、张贤清：春节前必须10MW组件、4MW支架囤在现场，春节后3月3日开始保证每天370片组件进场，3月20日桩基零星补桩结束，并积极响建设单位要求，保证2018年4月30日前具备验收并网条件。

三、苏文电能

- 1、春节前主变、电缆必须下订单，2月3日完成光伏区35kv高压电缆长度测量；
- 2、2018年4月30日升压站安装、调试完成，具备并网条件；
- 3、本周五（2月2日）提交升压站施工进度计划、材料进场计划。

孙石地 蔡宏伟 王炳洪
王炳洪 又伟 王炳洪



由 扫描全能王 扫描创建

常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

会议名称:

日期:

序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	王为弘	常州二院	院长	18014306072
2	姚建	苏文		
3	姜华	苏文		
4	郭磊	市建		
5	黄超			
6	秦宏伟	武进		
7	江金			
8	秦金			
9	王金	正街	主任	15965573353
10	何强	为研		
11	王伟			
12	王峰	九洲		
13				
14				
15				
16				
17				
18				



由 扫描全能王 扫描创建