

会 议 纪 要

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼光水面光伏电站项目

编号：008

签发：王炳洪

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 12 月 15 日下午 14 点
会议主持人	王 炳 洪		
会议主题：监理例会			
一、参加单位：江苏常州九洲新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司			
二、会议内容： 武进建工：黄总 1、黄总汇报上周工作，基本完成上周工作量。 正衡监理：王炳洪 1、桩基试验报告及试验单位资质。 2、原材料进行复检。 3、甲供材料提供厂家资质及质量证明材料。 4、施工单位桩头及时修补。 5、8 区西北角桩有的打到红线埂上是否影响组件安装。 业主单位：毛总 1、桩基试验报告及试验单位资质有甲方下周三完成。 2、原材料进行复检、甲供材料厂家资质及质量证明材料按照一期由施工单位及甲方负责。 3、8 区西北角桩有的打到红线埂上现场解决。 4、施工单位桩头修补要及时完成。 业主单位史总：就管桩焊接除锈防腐油漆、镀锌材料尽量少开孔、管桩入土深度、立柱安装的位置偏移等问题组织质量小组巡查，针对一而再。再而三不整改的问题，开罚单。			
上次会议问题落实情况：基本完成。			
主送单位	常州九洲裕光新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司		

项目名: 常州正衡二期40MW渔光互补水面光伏发电项目 发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2017、12、15
--	-----------------------	-------------------------------

正衡监理驻前黄监理部: (章)

总 监 (代) 工 程 师: 张可飞

2017 年 12 月 15 日

会议签到表

项目名称：常州前黄二期 40MW 鱼光互补水面光伏发电项目

日期：2017.12.15 下午 2 点

姓名	工作单位	职务/职称	电话
朱仓兵	正衡监理	主任	15965513353
俞金星	九州		
李竹君			
何骏	九州阳光		
王磊	~		
蔡会伟	武电建工		
黄超	...		
郑磊	...		
柳建忠	...		
王平	...		
王景林	...		
江海峰	九州阳光		
王树军	正衡		