

JXMB8 会议纪要

会 议 纪 要

编号: 010

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼光水面光伏电站项目

签发: 张明华

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 12 月 22 日下午 14 点
会议主持人	王 炳 洪		
会议主题: 监理例会			
一、参加单位: 江苏常州九洲新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司 苏文电能科技有限公司			
二、会议内容: 1、业主提供上报省电力质监站资料清单。 2、要求施工单位抓紧把桩基、桩位偏差、垂直调整。 3、苏文电能科技抓紧上报首检资料。 4、有监理组织测量外围红线标高。 5、试桩报告下周抓紧提供。 6、组件下月 10 日供货。 7、要求施工方安排质量小组对已完工的分部分项工程进行检查。 8、六区支架立柱焊接达不到要求, 施工单位抓紧整改。			
上次会议问题落实情况: 基本完成。			
主送单位	常州九洲裕光新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、12、22

正衡监理驻前黄监理部: (章)

总 监 (代) 工 程 师: 张明华

2017 年 12 月 22 日

会议签到表

项目名称：常州前黄二期 40MW 鱼光互补水面光伏发电项目

日期：2017.12.22 下午 1:30

姓名	工作单位	职务/职称	电话
王大明	常州水务	主任	
江海峰	常州裕光		
秦金生	九州裕光		
王明	~		
秦名伟	武建工		
黄超	...		
邓磊	武建工		
姚建民			
王公			
王华	武建工 2	市政	
河强	九州裕光		
吴合兵	大港. 正衡管理		