

会 议 纪 要

编号: 016

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦水面光伏电站项目

签发: 王炳洪

会议地点	业主会议室	会议时间	2018 年 01 月 19 日 13: 30 分
会议主持人	王 炳 洪		
会议主题: 省质检后资料专题会议			
一、参加单位: 江苏常州九洲新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司			
二、会议内容: 1、有施工方黄总汇报上周工作进度、及下周工作安排。(周报) 2、甲供材料组件本月 20 日已开始正常进场。从 20 日开始每天最少 6 车到场、计每天 2500 片, 21 日 6 车 2500 片、22 日 6 车 2500 片、23 日 9 车 4200 片、24 日 5 车 3000 片、25 日 5 车 3000 片、以后每天 5 车 3000 片。设备材料进场 3、要求施工方: 3 区 20、21#子阵 2. 3 个兆瓦在年前 2 月 8 日前完成并网。 4、要求施工方: 对现场组件安装一定要严把质量关, 进度、质量、安全要一起抓。 5、要求施工方: 电缆井在本月下旬一开施工、避雷接地网焊接 3 区明天开始施工。 6、3 区外河堤修整要抓紧施工。 7、武进春节前电缆井做好底板浇好、苏文电缆量好尺寸长度。 8. 下周三(2月24日), 甲方、监理、苏文三单位召开苏文设计、施工专项进度会议。			
送单位	常州九洲裕光新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		2018 年 01 月 19 日

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018、01、19
------	----------------	------	------------

正衡监理驻前黄监理部: (章)

总 监 代 工 程 师:

2018 年 01 月 05 日



常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

会议名称:

日期:

序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式
1	王兴明	正街渔光	监理	
2	何 强	九州阳光		
3	孙红强	敏申能		
4	江 峰			
5	王 伟			
6	黄 超	武建集团		
7	陈宏伟	武建集团		
8	王 峰	九州阳光		
9	秦金荣			
10	郭 磊	武建集团		
11	孙 磊	正街渔光		
12	孙 磊			
13				
14				
15				
16				
17				
18				