



常州九洲裕光新能源有限公司

会议纪要

会议主题：施工例会

会议地点：前黄项目部会议室

会议时间：2018年2月2日 下午1:30

参加人员：常州九洲裕光新能源有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

苏文电能科技股份有限公司

江苏武进建工集团有限公司

会议主持：常州正衡电力工程监理有限公司 王炳洪

会议内容：

一、监理单位

1、继续进行资料整改，春节前资料全部准备完成；

二、武进建工

1、春节前后甲供材要货计划，详见计划表；

2、春节前二区完成并网；

三、苏文电能

1、春节前设备订货合同敲定，跟踪生产；

2、箱变3月1日开始进场；



王炳洪 王炳洪
孙名伟
王峰
王峰

常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

会议名称:

日期:

序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式
1	王为明	正院子监理		
2	李合云			
3	王 伟			
4	郑 磊			
5	王 峰	常州裕光		
6	姚建强	武建华团		
7	姜 华			
8	黄 超			
9	孙 旭	裕光		
10	何 强	常州裕光		
11	江 峰			
12	黄柏明	裕光		
13				
14				
15				
16				
17				
18				