

会 议 纪 要

工程名称: 常州市前黄镇二期 40 兆瓦渔光水面光伏电站项目

编号: 013.
签发: 毛君峰

会议地点	业 主 会 议 室	会议时间	2018 年 01 月 01 日 13: 30 分
会议主持人	毛 君 峰		
会议主题: 进度专题会议			
一、参加单位: 江苏常州九洲新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司			
二、会议内容: 1、业主要求: 要求施工方抓紧安排好年前施工进度。有施工方排进度表。 2、要求施工进入八区施工, 施工方不同意年前进入八区。 3、二区打桩什么时候进行? 本周完成。 4、年前二区装完、争取并网, 2. 3MW。 5、七区装 2 个子阵 3. 2MW, 6 区 2. 5MW, 2 区 2. 3MW。共计 8MW。 6、顶管什么时候开始施工? 问秦总再回答。 7、汇流箱、逆变器支架本月 15 日场。 8、三区抽水、修路。 9、八区打桩什么时候打完? 本月 25 日完成。 10、年前 6、7、8 区箱变基础完成。共计 19 台。 11、电缆井抓紧施工。			
主送单位	常州九洲裕光新能源有限公司 江苏武进建工集团有限公司 苏文电能科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		2018 年 01 月 02 日

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018、01、02
------	----------------	------	------------

王强 2018.1.2
姚子强

何强 2018.1.2

2018.1.2

朱金生

正衡监理驻前黄监理部：(章)

总 监 代 工 程 师：

2017 年 12 月 08 日

常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目会议签到表

会议名称: 进餐会议

日期: 2018.01.02

序号	姓 名	部门单位	职务职称	联系方式
1	朱金全	正衡管理	大建	15865513353
2	江金峰	九洲铭光		
3	朱金全			15881948833
4	河骏	九洲铭光		
5	王磊	九洲铭光		
6	刘建民			
7	黄建	永来集团		
8	郭品	永来集团		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				