



江苏九洲新能源投资有限公司

会议纪要

会议主题：施工例会

会议地点：前黄项目部会议室

会议时间：2017年11月24日 下午2:00

参加人员：常州九洲裕光新能源有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏武进建工集团有限公司

会议主持：常州九洲裕光新能源有限公司 毛君峰

会议内容：

施工单位下周工作计划：

- 1、6区补桩桩头修补下星期前（12月2日）完成；
- 2、现场实际补桩位置图纸明天（11月25日）上报至建设单位；
- 3、支架中5000个立柱于11月17日到场，根据现场人员配备，安装进度落后，所以不存在现场甲供材支架供货不到位而顺延工期的说法，而是施工单位还需增加安装人员，下周一开始上报人员数量进场计划；
- 4、7区每天打桩70根，8区每天打桩100根；
- 5、7区每天焊接立柱180个，6区每天焊接立柱100个；
- 6、桩基偏移、立柱中心偏位等质量问题严重影响施工安全，施工单位于11月27日前上报整改方案至监理单位审核；

监理单位下周工作计划：

- 1、开工资料确定日期为2017年11月10日；
- 2、审核施工单位上报整改方案，成立质量检测小组进行质量检查；

建设单位下周工作计划：

- 1、七区绿化带局部开口、高压线局部拆除问题由何骏负责协调；
- 2、试桩点位图于12月5日发至监理及施工单位；
- 3、总平面图待施工单位现场反馈实际桩位图，建设单位再反馈给乾华设计院后确定；

2017年11月24日

毛君峰
常州正衡电力工程监理有限公司
江苏武进建工集团有限公司
何骏
黄立

常州前黄二期40MW渔光互补水面光伏会议签到表

会议名称:

日期: 2012.11.24 下午 2:25

姓名	工作单位	职务/职称	电话
黄超	武建华团		15151988661
姚建民	武建华		13912321970
王华			13861234766
郑磊	武建华		13801388188
王林	正衡监理		15885071590
黄仓	正衡监理	土质	15965573353
焦伟华	武建		15985060298
汪海峰	九州新能		
王竹君			
秦金			
何骏	九州新能		
史伟			
孙旭	九州新能		18651436195
王冠	九州新能		