

第 2 次工地例会会议纪要

工程名称：金寨 100MW 综合利用光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-02

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 03 月 10 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	高长军
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		
参加单位： 监理单位、施工单位。 施工单位： 1. 本周进度： 1、综合楼一层砌砖完成 100%； 2、综合楼上下水电施工完成 50%； 3、配电用房模板钢筋施工完成； 4、配电用房主体结构混凝土浇筑完成； 下周计划： 1、综合楼二层砌砖、抹灰完成； 2、综合楼地砖铺设完成 30%； 3、综合楼水电施工完成 50%； 4、综合楼楼梯间混凝土浇筑、配电用房砌砖全部完成； 施工单位王总：要求现场施工管理人员随时注意现场安全问题，即夜间加班高空作业必须系安全带，临边防护做到位，施工用电、生活用电要按时检修，配电箱加装漏电保护器，施工人员所用电热毯做到随走随关，防止发生火灾； 监理单位： 1. 虽进场时间不长，但需感谢施工单位的配合，提出意见能采纳并整改，希望能一直保持至项目竣工； 2. 安全问题：现场施工管理人员要随时把控安全、质量等事宜，高空作业、临边防护，临时用电有问题要及时整改；			

3. 现场施工要注意安全、文明、卫生，施工材料要及时规整；
4. 要尽快完善现阶段施工资料；



