

第 4 次工地例会会议纪要

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 编号：GFDZJBM09-04

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 03 月 21 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	高长军
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

监理单位、施工单位。

施工单位：

1. 本周进度：

1、综合楼内抹灰完成 100%；

2、综合楼上下水电施工完成 10%；

3、综合楼门窗安装完成 50%；

4、综合楼地面地砖完成 50%；

下周计划：

1、综合楼外墙保温及涂料完成 50%；

2、综合楼地砖铺设完成 50%；

3、综合楼水电施工完成 30%；

4、配电用房砌砖完成 50%；

5、配电用房门窗安装 50%；

6、综合楼电子设备间垫层浇筑：

需协调问题：现场临时用电

监理单位：

1. 安全问题：现场施工管理人员做好高空作业安全管理，脚手架踏板要铺放到位，绑扎牢固；本周因下雨，无高空作业，安全受控；

2. 综合楼内材料、垃圾清理及时，对施工单位提出表扬，希望再接再厉，保持现场施工安全、文明，卫生；

3. 综合楼地砖铺设所出现的问题要求施工单位尽快整改，同时要求施工单位在后续施工过程中监督到位，发现问题及时整改；
4. 综合楼内抹灰符合要求，下一步外墙抹灰保持；
5. 施工资料要尽快报审；



