

第 5 次工地例会会议纪要

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 编号：GFDZJBM09-05

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 03 月 31 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	高长军
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

建设单位、施工单位、监理单位。

施工单位：

安徽一建：

本周进度：

外送线路塔基共计 28 基，本周完成 3 基，共计已完成 23 基；

下周计划：

塔基完成 3 基；铁塔组装人员及材料到场，并开始组装；

金昌兴盛：

本周进度：

1. 综合楼地面地砖完成 45%，累计完成 45%；
2. 综合楼水电完成 10%，累计完成 60%；
3. 综合楼门窗安装完成 50%，累计完成 50%；
4. 配电用房砌砖完成 100%；
5. 围墙砌砖完成 50%，累计完成 50%；

下周计划：

1. 综合楼地面地砖完成 45%；
2. 综合楼水电施工完成 10%；
3. 综合楼外墙保温及涂料完成 50%；
4. 综合楼屋面防水完成 50%；
5. 配电用房抹灰完成 100%；

6. 配电用房门窗安装完成 100%;

7. 综合楼吊顶完成 50%;

8. 围墙砌砖完成 20%;

进度计划滞后原因: 因下雨, 站内室外无法施工; 配电用房图纸未到场, 无法施工;

需协调问题: 现场临时用电

金昌兴盛李总: 关于外墙保温施工, 我们会尽快报审施工方案, 并做好施工前技术交底, 若无天气影响, 会尽快施工;

监理单位:

1. 安全问题:

外送线路施工单位: ①因基坑深度在 2-3m 左右, 要求施工单位做好基坑放坡, 防止塌方; 土堆距基坑边缘至少 1m 以上, 且土堆高度不宜超过 1.2-1.5m; 基坑边缘要留有安全通道; 基坑底部要夯实, 垫层按规范进行施工; ②吊装作业, 因铁塔呼高较高, 施工作业人员都处于高工作业, 要求高空作业人员系双钩安全带, 上塔时, 一步一挂, 安装作业时挂好安全带; ③吊车指挥人员, 吊车司机及吊车要有相关资质, 并提前报审; ④安装组塔时施工单位主要领导及安全员要在场, 并提前通知监理单位人员到场; ⑤施工资料要尽快报审;

升压站施工单位: 现场施工管理人员要做好安全管理, 脚手架踏板要铺放到位, 绑扎牢固; 围墙已开挖基坑要及时做好安全防护;

2. 下周综合楼屋面防水及墙面保温都将开始施工, 要求按规范进行施工, 防水卷材搭接不小于 100mm; 外墙保温要进行技术交底, 并要有相应的施工方案;

3. 配电用房外墙抹灰时, 在两种不同基体交接处, 应采用钢丝网抹灰或耐碱玻纤网布聚合物加强带处理, 加强带与各基体的搭接宽度不应小于 150mm;

4. 综合楼二楼卫生间已做防水要进行试验, 待试验合格后方可进行下一步施工;

5. 施工单位要在每周例会开始前将周报做好并分发各参建单位;

以上事宜及已下发监理工作联系单施工单位要认真落实, 并留存相关依据, 以便查证。

建设单位:

詹总总结: 施工单位施工资料要尽快报审, 监理单位所下发联系单施工单位要认真落实, 若施工单位对监理单位所下发的联系单置之不理, 且监理单位行之有据, 监理单位具备罚款权利; 各施工单位所用材料、器具, 要有材料合格证及检验报告;



工地例会会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李阳	安阳公司		
李阳	金昌兴盛	项目负责人	18993507568
潘国玉	智兴电力公司	项目负责人	13505648284
李波	电建一公司	质检员	18356963731
李阳	智兴电力公司	资料员	18919700863
李阳	智兴电力公司	安全员	1522800297
李阳	金昌兴盛	资料员	13150177568
李金	金昌兴盛	项目负责人	18193507413
张玉福	金昌兴盛	安全员	15095620186
马晓军	金昌兴盛	现场机电师	15101912586
付海俊	金昌兴盛	技术员	15379458389
李阳	正泰监理	负责人	18844204163
赵俊	正泰监理	资料员	18397901905