

## 第 6 次工地例会会议纪要

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 编号：GFDZJBM09-06

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 03 月 31 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	高长军
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		

参加单位：

建设单位、总包单位、施工单位、监理单位。

施工单位：

安徽一建：

本周进度：

外送线路塔基共计 28 基，本周完成 1 基，共计已完成 24 基，总完成量 86%；

杆塔组立完成 11%；

下周计划：

19#、26#、27#基础浇筑；7#-9#塔材组装；

金昌兴盛：

本周进度：

1. 综合楼地面地砖完成 35%，累计完成 80%；
2. 综合楼电工灯具安装完成 20%，累计完成 20%；
3. 综合楼吊顶完成 35%，累计完成 35%；
4. 配电用房抹灰完成 80%，累计完成 80%；
5. 配电用房门窗安装完成 40%，累计完成 40%；
5. 围墙砌砖完成 20%，累计完成 70%；

下周计划：

1. 综合楼地面地砖完成 10%；
2. 综合楼电工灯具安装完成 30%；
3. 综合楼外墙保温及涂料完成 50%；

4. 综合楼屋面防水完成 50%;
5. 配电用房抹灰完成 20%;
6. 综合楼吊顶完成 35%;
7. 围墙砌砖完成 10%;

进度计划滞后原因：因下雨，综合楼外墙保温、屋面防水无法施工；配电用房图纸未到场，无法施工；

需协调问题：图纸无图号，过程资料无法完成；

总包单位：

因工期较紧，升压站施工单位和送出线路施工单位施工进度要与进度计划相符合；

另施工人员安全问题要有相关负责人员现场监督；

监理单位：

1. 安全问题：

外送线路施工单位：①施工人员安全带系挂、班前喊话落实情况较好，施工单位要继续保持；②基坑防护，土堆距基坑边缘至少 1m 以上；基坑边缘要留有安全通道并有相应防护措施；基坑底部要夯实，垫层按规范进行施工；③吊装作业，抱杆固定锚点要牢固可靠，在施工前要进行检查；吊装时，下面不得有人，吊装前做好拉、勾措施，防止卷扬机失灵，锚点脱绳；④安装组塔时施工单位主要领导及安全员要在场，⑤施工资料要尽快报审；

要求：①施工临时用电要使用发电机，不允许私搭乱接，对施工单位提出警告，就此事项，会对施工单位进行考核；②基坑周围要有安全警示牌；

升压站施工单位：①综合楼内地砖铺设较慢，且本周进度计划未完成，施工单位要加快进度；②综合楼屋顶有积水处需找平；综合楼二楼卫生间防水试验合格，可以进行下一步施工；③对施工现场临时用电进行检查，发现配电线路较乱，无用电缆未清理，要求施工单位进行整改，配电箱要有警示标志，及相关联系人，接地完整，灭火器材配备齐全；④资料尽快报审；

建设单位：

詹总总结：①站内户外设备基础图纸近期交付；资料审查意见要规范；②送出线路施工要跟上进度计划，施工现场注意施工安全；③各单位资料要尽快报审；



### 工地例会会议签到表