

第 8 次工地例会会议纪要

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目 编号：GFDZJBM09-08

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 04 月 21 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	赵占良
会议议题	加强安全、质量及进度管理的相关事宜		
参加单位： 施工单位、监理单位。 施工单位： 安徽一建： 本周进度： 外送线路塔基共计 28 基，本周完成 1 基，共计已完成 26 基，总完成量 93%； 杆塔组立完成 57%； 下周计划： #27，#28 基础浇筑；#18-#20 塔材组装； 金昌兴盛： 本周进度： 1. 综合楼地面地砖完成 10%，累计完成 100%； 2. 综合楼吊顶完成 20%，累计完成 70%； 3. 配电用房室内电缆沟砌筑完成 10%，累计完成 10%； 4. 综合楼外墙保温及涂料完成 10%，累计完成 60%； 5. 围墙砌砖完成 5%，累计完成 85%； 6. 综合楼门窗安装完成 40%，累计完成 40%； 7. 综合楼屋面防水完成 50%，累计完成 50%； 8. 室外电缆沟砌筑完成 40%，累计完成 40%； 9. 室外排水系统完成 30%，累计完成 30%； 下周计划：			

1. 综合楼水电施工完成 10%;
2. 综合楼屋面防水完成 50%;
3. 综合楼外墙涂料完成 20%;
4. 综合楼吊顶完成 10%;
5. 围墙砌砖完成 5%;
6. 综合楼门窗安装完成 20%;
7. 配电室门窗安装完成 10%;
8. 综合楼电子设备间屏柜基础完成 50%;
9. 配电用房室内电缆沟砌筑完成 80%;
10. 室外设备基础完成 70%;
11. 室外排水系统完成 30%;
12. 室外电缆沟砌筑完成 40%;

监理单位:

外送线路施工单位: ①施工人员安全带系挂、班前喊话落实情况较好, 施工单位要继续保持; ②吊装作业, 抱杆固定锚点要牢固可靠, 在施工前要进行检查; 吊装时, 下面不得有人, 避免有东西掉落; ③就基坑安全警示牌进行检查, 符合要求, 望施工单位继续保持; ④安装组塔时施工单位主要领导及安全员要在场, ⑤施工资料要同步跟进, 施工进度要与进度计划相符合;

要求: 钢丝绳接头处要加装卡扣;

升压站施工单位: ①施工人员必须佩戴安全帽, 高空作业时要系挂安全带, 并有安全员在场, 做好临边防护, 拆除脚手架时要搭临时锚固点; ②室外设备基础开挖, 要求做好基坑防护, 土堆距基坑边缘至少 1m 以上; 基坑边缘要留有安全通道并有相应防护措施; 基坑底部要夯实, 垫层按规范进行施工; ③基坑周围要有安全警示牌; ④临时用电要有相关负责人, 禁止施工人员私自拆卸、接线; ⑤施工资料要同步跟进;

光伏区施工单位: 尽快报审前期资料, 做好相关安全、质量、技术交底及培训;



