

专题会议纪要

编号: CZZHJL-002

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

主 题	光伏场区水泥管桩施工方案	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部一楼办公室	会议时间	2017 年 3 月 8 日上午 11: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	侯少波
会议议题	管桩施工方案探讨	记录人:	黄泽桐

建设单位: 陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司

总包单位: 中国新时代国际工程有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 西部抗震岩土工程有限公司

总包单位负责人: 侯少波

总包单位侯少波总结汇报 2017 年 3 月 2 日到 3 月 7 日, 对 2#、4#11# 方阵的水泥管桩在施工过程进度和出现的问题进行描述, 总计试桩 28 根, 其中有报废 4 根, 隐裂缝、桩头抱箍脱落计 13 根。通过和分包共同磋商采用引孔和注水现基本能达到规范要求。

总包单位工程部负责人: 王部长

今天根据现场来看, 要求项目部要重新倒排施工计划, 现场看来引孔的方案和注水方案是可行的, 按合同 530 的并网时间是不能改变的, 需增加机械设备, 才能保证, 影响并网时间, 不论是进度还是质量, 谁出现问题, 谁承担, 高度重视设备、支架的到货必需提前拉到现场。530 并网分三大块, 项目部专人负责, 日报很详细, 但外线升压站详细节点没有体现出来, 内容填写不完善。现场初步决定使用引孔灌水的施工方案, 该方案、方法, 引孔

的深度，灌水的水量要根据土地条件逐渐成熟、完善，须经过试验论证。

总包单位（设计院）结构专家：庄工

前期打的桩是存在一些难度问题，从今天看来，引孔、注水，还是有效果的，采取这个方式是可行的，没有发现问题，施工单位很有经验，目前注意的主要是精度，不能打偏了影响今后的支架安装。

建设单位项目负责人：王超伦

从目前来看工程进度一直不太胜利，主要是打桩问题，近期一直是试桩，是不是材料问题，材料问题怎么来处理，是否拉出现场，好的坏的一起放，施工也是不允许的，必需分离堆放，总包方要有一个说法，关于引孔、注水这个方法是可行的，现在就开始做，打桩问题已推迟二十多天，材料不能按期到货问题，工作就没办法做，所以材料要立即到位，人员问题，总包方三个人，人员需支持增加一下，组织机构尽快报过来。

分包单位

尽快把方案落实下去，

总包单位现场施工负责人：刘照胜

现在打桩的大体方案已经定了，施工单位尽快下午就将打桩的方案、进度计划报上，本周四由我们总包汇总到一起再上报建设单位和监理单位，希尽快落实。

监理单位：黄泽桐

我统计了一下，从3月2日到昨天也就是3月7日，光伏场区共计已打桩28根，有17根有问题，其中4根彻底报废，管桩铁抱箍脱落的3根，隐缝的10根，根据设计图纸上的说明，只是说有严重的隐裂缝，要停止施工，

找出问题，没有对质量有问题的管桩如何采取有效处理结果。

2、我们监理对已出现的 17 根质量有问题的怎么处理，是退、是换、隔离？

3、监理要求设计院能提供书面形式给一回复，便于我们按标准、按规范、按图纸执行。

4、根据目前的施工进度来看，倒排计划要按建设单位王总提供的模式进行上报。为了业主李总本周五来现场检查，要求总包单位尽快提供，里面的倒排内容可根据流程而变动。

中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目监理







