

第七次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--07

主 题	第七次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 3 月 17 日上午 10: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

监理单位：黄泽桐

总监代表黄泽桐首先要求总包单位汇报本周施工完成情况及下周施工计划的汇报。

总包单位项目负责人：侯少波

一、日期：2017年03月 10 日-2017年03月 16 日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划工作内容	计划工作量	工程总量	本周完成情况	累计完成情况	累计完成百分比	未完成原因
1	箱逆变基础换填	5 个	15 个	5 个	15 个	100%	完成
2	西区推草	\	\	\	\	100%	完成
3	箱逆变基础垫层	15 个	15 个	15个	15 个	100%	完成
4	电控楼基换填	\	\	\	\	100%	完成
5	电控楼基础垫层	12 个	12 个	12 个	15 个	12 个	完成
6	综合楼地基处理	420 根	1380 根	271 根	391 根	28. 3%	初设评审变更原因，停工
7	光伏桩	1200 根	9830 根	1042 根	1142 根	11. 6%	机械故障

工期滞后抢回措施：

1、加派人手，增加工作时间

三、下周工作计划

序号	(3 月 17 日-3 月 23 日)				
	分项名称	总量	本周计划完成量	完成后累计量	累计完成百分比
1	箱逆变底板	15 个	15 个	15 个	100%
2	箱逆变框架主体	15 个	4 个	4 个	27%
3	电控楼独立基础承台	12 个	12个	12个	100%

4	电控楼墙体以下条基	\	\	\	100%
5	电控楼基础墙体	\	\	\	50%
6	地面电站支架	\	6 组	\	\
7	综合楼地基处理	1380 根	复工继续施工	\	\
8	光伏桩	9830 根	1800 根	2942 根	29.9%

四、存在的问题

序号	存在的问题	解决措施
1	东北区场地需要除草，整平	继续平整场地
2	根据 2017 年 3 月 13 日初设评审意见，减小综合楼建筑面积，导致综合楼地基处理暂停，备料暂停。	催促设计所部，针对初设评审意见，及时出具施工图纸

五、施工质量问题

序号	施工质量问题	解决措施
1	光伏桩打桩过程中，存在桩头破损情况	1、预制桩厂家到场协商，要求严把质量关。

六、安全文明施工

1、加强全场施工人员，尤其外线施工作业人员安全教育，提高安全意识，保证施工安全。

2、监督工人佩戴安全帽，登高作业人员系安全带。

七、工程款支付情况

1、已向申请工程总价 30%的预付款，待业主审批后支付。

监理单位：黎建光

1、要求总包单位原材料、半成品进场报验，各工序施工及交接要报验。

2、出入施工场区的门口悬挂安全警示牌、危险提示牌，铁塔安装要有专职安全员指挥，设置隔离带及安全标识牌。

3、光伏区个别管桩底部有移位现象，加强对放点、钻孔引桩的质量控制。有异议之处及早与业主和监理沟通。

监理单位：刘朋

1、要求施工单位在铁塔基础浇筑时必需通知监理人员到场。

2、外线铁塔接地装置要按照图纸要求，深度 1 米，宽度 0.5 米，四周为放射型接地。

3 现场施工人员部分人没有佩戴安全帽、安全带，组塔的绳索已经严重老化，施工现场没有安全警示牌。有安全隐患，要求总包单位高度重视。

4、监理对光伏区13#方阵管桩进行外观检查，计检查9排桩，每排24根共计216根，有8根出现隐裂缝、铁箍爆裂，1根彻底报废，不合格率达到3.7%。要求总包单位立即提供验桩标准。

5、光伏区整平（刮草皮）的施工，要求总包单位提供工程量及相关数据上报监理单位，由建设、监理、总包、分包共同去现场确认。

监理单位：黄泽桐

一、本周施工状况

1、本周完成量进行对比基本符合计划要求，其中场地围栏完成4000米占66%，外线完成总量占25%。

2、本周工作主要是光伏场区平整、打桩、箱逆变基础，电控楼垫屋、外线。

3、进场材料，管桩、铁塔型材、支架。经验收质量能达到规范要求，（报验手续不全）。

4、综合楼因图纸变更，3月15日停止施工。

二、质量方面

1、支架已准备试装，要求总包单位与设计院沟通，立即提供水泥管桩质量验收标准。

2、管桩沉桩方案上报。

3、提供沉桩的第三方的检测报告及资质。

4、提供管桩抱箍的防腐工艺及标准。

三、安全方面

1、灭火器不全、配电箱底脚没有固定不安全，安全帽佩戴不全，高空作业有安全带但没用，已下通知单，要求总包高度重视，确保人身安全。

四、协调项

1、综合楼图纸变更后的跟踪落实，电气、消防、水池图纸尽快落实。

3、为了不影响施工进度，总包单位对城建、地方农民工闹事的协调。

建设单位项目代表：王超伦

1、目前施工不正常，也是正常的，任何工程，存在一些问题，是正常的，该工程需总包方配合沟通。需要我们建设方，我们配合。

2、土地手续也基本上批下来了。

3、质量问题：如管桩问题，出现的隐裂，抱箍脱落，对监理提出的问题，设计部门必需回复。

4、管桩的防腐问题，设计院也必需回复。

5、从施工进度看，工程已延误，进度问题能否满足，必要时你们要增加设备。

6、场平加快勾通联系，先位置确定，我的看法，争取一次性解决，不是说今天报一个，明天报一个，按建设工程标准，转下一道手续。

7、对于材料进场，这项工作没有做到位，到场材料必须进行验收，通知监理方，包括我们建设方，今天再说一遍，下次不经验收不得卸货，质量问题必需按监理公司提出的要求进行整改。

8、安全文明施工，要求伊斯特，搭建施工棚维护，警示牌必需到位，如不执行，将采取必要的处罚手段。

9、因上述这些问题，限总包一周内没有到位的，必需整改，明确答复。

10、各施工方影响下道工序的，由总包负责协调解释。

常州正衡监理白水项目监理部

2017年3月18日

常州正衡监理白水项目监理部
常州正衡监理白水项目监理部
常州正衡监理白水项目监理部



箱逆变基础垫层施工



电控楼灰土垫层压实



电控楼独立基础垫层



二次平整场地



支架到货



外线组装铁塔



外线铁塔接地施工



电控楼钢筋加工



光伏区打桩



光伏桩卸货



第七次会议出席人员

