

第三十七次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--37

主 题	第三十七次工程例会	参加人员	见签到簿
会 议 地 点	工地综合楼会议室	会议时间	2017 年 11 月 17 日上午 10：00
组 织 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	黎建光
会 议 议 题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

监理单位：黎建光

总监代表黎建光首先要求总包单位对本周完成情况及下周施工计划的安排作汇报。

施工单位：刘启洲

- 1、本周监控立杆完成，下周监控综合端安装完成、光缆熔纤完成。
- 2、需要业主协调大门北侧回填土方，（刘总回复自己先回填立杆基础部分）

施工单位：蒋大伟

- 1、本周管道、设备基础完成，下周调试完成。

施工单位：周志斌

- 1、农业用水管道开槽完成 70%下周 1-2 区安装水管完成。
- 2、本周放线、打点、开挖，下周材料进场后大棚安装完成 20 个。蓄水池开挖

总包单位：刘照胜

- 1、监控、光热源两家图纸赶紧与设计院沟通协调，施工是否符合设计要求，做好交工图纸准备。

- 2、水管安装先做西区，完成后打压、回填土，回填土分两次回填压实，本场区为采空区不准出现渗水现象。
- 3、大棚施工工序，先进行验槽孔，后砼浇筑。电子版图纸下午确认后给你们发下去。
- 4、汇线施工 1、3 区。线路、汇流箱各家都没问题发电数据上不去，下周厂家来人检查原因。
- 5、每周五 10 点开会例会，有事请假。安全文明施工下周一开始考核，无安全帽、工装、安全带进行 50-200 元罚款。

监理单位：黎建光

- 1、资料编制和装订按照石油化工交工技术资料规定做，各单位都已拷贝了文件，要求资料与工程同步进行，一提过多次不要交工时集中把资料送来，签不完耽误使用不要愿我们监理，以后关于这方面事情我将不提了。
- 2、工程质量在现场施工的三家单位有可能通过关系进场施工的，不管你关系再好现场施工一定保证工程质量，按施工规范要求施工，不按规范要求施工又不整改的资料一律不签。
- 3、监控立杆基础钢筋保护层不符合施工规范要求，要求下周整改完成。立杆四周回填土要夯实。
- 4、光热源施工工艺不符合要求，你先安装设备后浇筑砼基础，基础深度、宽度要符合规范要求，不懂的可以问总包，不要让领导一看基础，说现场总包、监理在现场连这种最常识问题都发现不了。要求你单位电缆埋设没有盖砖的返工，设备基础进行加固、加大，有砖地方换成砼。
- 5、农业公司施工按你们计划有点滞后，水管施工过道穿管埋设深度一定

要在冻土一下。大棚基础深度要按图施工，保证抗风载抗雪压设计功能。

6、7 区箱逆变东侧部分接地连接未整改已刷漆，4 区 8#汇流箱直流电缆挖断，埋设电缆不允许有接头和破损，总包组织安排施工人员第一时间进行更换。

7、线路埋设标示个别地方没有和不全的要补齐。

8、注意施工安全，焊接施工不准使用破损电缆以及电焊把。

建设单位：刘壮

1、农业公司施工各施工队伍都已进场，把具体施工计划上报，监理根据你们施工计划进行进度考核。

2、电缆挖断进行整根更换，吕鹏举汇线 2 区那根有接头电缆也要进行更换。

3、水管网开挖，注意两排组件中间横向埋设电缆，要加标示桩，没有标示桩的挖断有汇线负责。

4、安全施工按照总包与监理要求做

5、农业施工电子版图纸与实际做的图纸相符，也要与现场工程一致。

6、资料交工验收按石油化工交工技术资料规定做。

7、监控、光热源两家施工图纸要与总包设计院赶快沟通落实。

常州正衡电力工程监理有限公司白水监理项目部





工程例会



工程例会

