

第三十二次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--32

主 题	第三十二次工程例会	参加人员	见签到簿
会 议 地 点	工地项目部	会议时间	2017年9月15日上午10:00
组 织 单 位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黎建光
会 议 议 题	施工进度、质量、安全	记录人：	刘朋

监理单位：黎建光

总监代表首先介绍监理单位人员职责安排。要求总包单位对本周完成情况及下周施工计划的安排作汇报。

施工单位：王精端

- 1、本周 2 区部分区域农耕、播种完成，计划下周继续锄草、农耕 。10 月底以前农业种植完成。
- 2、施工图纸未到无法安排施工计划。
- 3、光伏区内电缆沟部分回落度过深要求进行回填 。

总包单位：侯少波

- 1、本周 1MW 支架、组件安装完成 ， 线路接头制作完成，背板线连接完成 80%，组与组接地连接。场区道路石子面铺设完成 。综合楼消缺基本完成。
- 2、下周 汇线施工完成并网发电，支架、组件消缺继续。
- 3、 组件型号混装整改完成。
- 4、由于光伏区内草高给组与组接地连接造成施工困难，要求农业公司配合接地施工，先期完成锄草。

总包单位：刘照胜

- 1、部分设备配件材料下周移交建设单位。
- 2、剩余电池板要求建设单位指定地点存放。
- 3、农业公司施工人员进场安全教育进行备案、留影像等资料。
- 4、施工人员进场必须着装反光背心、戴安全帽。

监理单位：刘朋

- 1、光伏区的组件安装完毕，各区损坏的组件，要求施工单位及时更换。
- 2、光伏区的场区道路有车压坏路面，要求施工单位及时更换。
- 3、支架的斜拉撑没有上紧，要求施工单位整改。
- 4、14#区水渠段，由于下雨把已经修好的水渠冲的出现裂缝、下陷。要求施工单位整改。
- 5、农业公司除草时，开拖拉机师傅要戴安全帽避免头部碰到组件受伤。

监理单位：黎建光

- 1、综合楼给水管线与市政管线水压不符，建议设置减压装置。
- 2、进入施工现场施工人员必须佩戴安全帽，下周一开始恢复考核制度。
- 3、由于农业公司刚进场有些要求上次例会我们监理、总包侯少波提出的不在重复，每周五 10 点开会，参加会议人员必须到场或请假。
- 4、进场材料需监理单位、建设单位共同验收合格后方可投入使用，分包单位保管好材料合格证、说明书、钥匙及第三方的有效证件，要有台账记录。做好材料报验及第三方检测的相关工作
- 5、分包单位资料员做好现场检验批划分工作，做到资料与工程进度同步进行，确保实体资料齐全、完整。

6、分包单位施工周报中对于进度滞后的要有分析滞后的原因和将采取的措施。

7、签证变更时施工单位及时向监理单位上报、由监理单位报建设单位并经设计单位签字确认后方可变更。

8、设计单位提供图纸后，经建设方、施工方、监理方、设计方进行会审，发现问题及时解决

9、综合楼、电控室、门卫室消缺要严格按规范要求完成检查的 38 项整改内容。

10、光伏区安装已完成，抓紧消缺工作施工进度。为了方便检查及验收要一个光伏区一个光伏区的进行消缺，具体事宜有总包安排落实，质量要按图纸要求进行消缺。

11、为了配合农业公司锄草工作，总包把场内施工垃圾要清理掉（8-11 区断桩、组件包装用品），场区内道路两旁石头也要清理掉。

建设单位：刘壮

1、为农业公司单位、监理介绍认识。

2、1MW 组件安装已完成，总包、监理及时检查是否存在型号混装情况。

3、管理区内垃圾及白色物及时清理，光伏区内断桩、包装袋进行清理。

4、临建是否搬到综合楼后边使用。

5、光伏区内汇流箱、线路排查结果无反馈。汇流箱熔断丝经常坏，提供厂家电话。请总包落实。

6、绿化场地现在坑洼不平是否采取先换土回填或刮平，保证视觉观感。

7、配合农业公司施工电缆沟不平部位及时回填土。

8、综合楼消缺基本完成，电控室还需要配合消缺施工完成。

常州正衡电力工程监理有限公司白水监理项目部





工程例会



工程例会

