

## 第三十六次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--36

主 题	第三十六次工程例会	参加人员	见签到簿
会 议 地 点	工地项目部	会议时间	2017年11月3日上午10:00
组 织 单 位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黎建光
会 议 议 题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

### 监理单位：黎建光

总监代表黎建光首先提问农业公司、监控施工图纸出图情况。要求总包单位对本周完成情况及下周施工计划的安排作汇报。

### 施工单位：刘启洲

- 1、监控线路布线 15 天完成，安装监控 12 月 10 日之前完成。
- 2、监控安装、40 天完成有难度，光调试需要 10 天时间。

### 施工单位：杨杰

- 1、提出监控线路穿管放线，尽快把管理区南侧线路敷设回填土完成，绿化要回填土。
- 2、土建施工管理人员进场后先把 SVG 平台抹面完成。

### 总包单位：刘照胜

- 1、施工消缺管理区排水沟王生江过来一天完成，支架消缺暂停等第三方过来检查后，按照他们要求进行消缺。
- 2、汇线消缺一直在做，就是接地、查线、换线等工作，负责人过来准备资料检查配合。
- 3、绿化正在按李总沟通的做效果图三两天完成送过来。

4、其它工作事情等侯少波来做。

5、这次检查各相关单位负责人全部到场，准备第三方检查验收。

**监理单位：黎建光**

1、消缺工作正在进行，一定要保证消缺质量，消缺进度总包安排好，第三方机构检查日期已订好。

2、建议总包单位安排每天下午把当天任务完成情况进行汇总，及时对明天消缺做一下计划安排调整。

3、农业公司大棚施工队伍什么时间进场，给我们准确日期及施工计划安排。

4、桩基消缺任务虽然不是很多，11月5日第三方机构检查马上到了，什么时候进场做废桩清运、桩与引孔之间空隙回填、桩头修补等工作，这个问题已经多次提出并且你们每次回复星期一进场消缺，至今没有实质性的进展。

5、监控立杆砼基础预埋件要保证保护层的厚度，按照规范要求是7-10公分。南区过路埋设穿管深度达不到设计要求，下周把过路穿管埋设整改完成。

6、农业公司临建施工高度超过1.8米，属于高空作业，安全帽、安全带都要佩戴齐全，如有发现无安全措施施工，将对你们进行安全处罚。

7、根据现场施工人员说消防水池进水阀门关不严，因此类问题建议对所有阀门进行检查更换，或者在细管上增加阀门。

**建设单位：刘壮**

1、组件平整、角度、遮阴问题是否调整（刘照胜回复调整），具体安装

调整完成，按照第三方机构检查日期安排。

2、管理区现场物品清理，下周必须清理完成，如不清理业主安排清理，费用有总包承担。

3、箱逆变、SVG 等设备内防火泥封堵，防火泥都流滴净，查明情况再次封堵。汇流箱内、穿线管防火泥封堵，因土回落造成部分防火泥脱落，需要重新封堵。

4、SVG 设备下面有积水，建议做好防水。如果因进水问题，造成设备损坏，总包承担一切损失及费用，并进行加倍处罚。

常州正衡电力工程监理有限公司白水监理项目部

2017年11月3日





工程例会



工程例会

