

第三次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--03

主 题	第三次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 2 月 17 日上午 10: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	刘 朋

监理单位：黄泽桐

总监代表黄泽桐传达建设单位驻现场代表王超伦的要求：每周周例会改定为每周星期五上午 10 点，希各单位参会人员准时参加。并对本周工程例会内容回顾，对照落实进度等要求，总结上周工作部分哪些工作没有落实到位，提出改正措施进行补救，具体如下：

- 1、总包单位对组织机构、人员的确定仍没有上报审核。
- 2、现场土地平整大量工作也没有落实施工。
- 3、总包单位上报的施工计划横道图、进场材料计划不详细，不具体，有含糊没上报。
- 4、总包、施工单位的资质、组织任命没有上报审核。
- 5、本周的围栏测量、放线没有完善的详细记录。
- 6、监理要求对上述没有落实到位的，要求总包单位依据上周的会议纪要内容举一反三，对照执行。

7、根据建设单位驻现场代表的要求，对本周的会议主题：要求总包、分包按照以下四个内容汇报即：a) 总包与设计院对图纸的跟踪落实；b) 材料计划上报并对已进场的材料要有报验手续；c) 设备进场计划要落实到位

及对人员进场的落实；d)对临时用电要注意安全，配电开关必需先用带漏电型的保护开关，要确保人身安全。

8、要求总包单位下周内完成对项目概况广告宣传牌的制作和安装。

宁夏伊斯特（分包）杨杰、张毅

1、本周电控楼、综合楼基础开挖完毕，场区内的形象工程完善。

下周计划：

1、电控楼、综合楼开挖完毕交给地基单位处理，地基处理完毕后开始准备施工。

2、目前施工因图纸不到位，箱逆变房基础无法施工，请总包及时向设计院沟通。

陕西西部抗震；王涛

1、三台打桩设备在本月 20 号到位，根据图纸准备开始施工。

2、先开始做电控室的桩基，打桩和施工开始交叉作业。

3、计划电控室基槽 3 月 6、7 号完工，最晚 3 月 10 号完工。

4、光伏桩计划每天打 100 根约 40 天完工。

5、电控楼的基坑打桩方案要进一步确认后施工。

总包单位：刘照胜、侯少波 苏康龙

1、要求地基处理单位尽快上报电控楼基础施工方案，由设计确认方案可行性。

2、施工人员及管理人员上班必需要戴安全帽。

3、材料采购、到货计划已落实，合同未定，跟踪敲定。

4、电控楼桩基图已具备，计划 2 月 18 号桩基设备进入基坑。在桩基设

备进场前对桩点进行测量，确认基坑开挖是否满足打桩要求，否则应继续开挖调整。

5、设备及材料采购合同尚未正式签订，但是采购计划已经开始实施，到货日期已经基本确定。

6、箱逆变基础图纸陆续出据，计划先出据定位及开挖方案，满足开挖要求。随后出据整套箱逆变基础图。

7、施工现场正式施工用电尚未审批开通，目前施工所用柴油发电机费用太高，需要业主及时解决施工用电问题。

建设单位：王超伦

1、建设单位资料员暂由郭威同志负责。

2、进场施工人员进场前的资质及人员花名册上报监理单位及备案，必需对施工人员进行三级安全教育。

3、进场材料必需经监理、建设单位共同验收并有详细记录。

4、施工图纸由总包单位和设计院尽快沟通落实。

5、自下周一开始，日报、周报、月报必需按时上报。

6、人员、材料总包单位和分包单位对计划要尽快落实。

7、桩机进场、专项方案，无图无方案无法监督，必须上报监理、建设单位及设计单位，待审批后，方可施工。

8、总包单位与协作单位要及时沟通，编制详细及切实可行的施工计划并进行落实。

9、临时用电要有专人负责，确保人身安全。

10、所有材料进场，总包方要提供技术要求及验收标准。

建设单位：郭威

1、现场用电已申请，由建设单位配合跟踪落实。要求各施工单位做好用电协调及用电计量工作。

2、自来水管道路已具备供水条件，施工单位用水应提前 7 日告知建设单位，办理企业用水开通手续。

本会议纪要发至各参建方，如有疑意，在 24 小时内提出，否则视同认可。

常州正衡电力工程监理有限公司



2017 年 2 月 18 日

