

第九次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL—09

主 题	第九次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 3 月 31 日上午 10: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人:	黎建光

监理单位：黄泽桐

总监代表黄泽桐首先宣读工程施工中施工人员野蛮操作罚款通知单内容，并对上周建设单位王总重点讲话内容着了回顾，其次听取各施工单位对本周完成计划、下周施工计划的安排汇报。

总包单位项目负责人：侯少波

一、日期：2017年03月 24 日-2017年03月 30 日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划 工 作内容	计划 工 作量	工程 总 量	本周完 成情况	累计完成 情况	累计完 成 百分比	未完成原因
1	箱逆变框架 主体	5个	15个	6个	6个	40%	
2	箱逆变油池砌 筑	11个	15个	11个	15个	100%	完成
3	电控室基础砌 砖	100%	\	\	\	100%	完成
4	电控楼电缆 沟	20%	\	\	\	20%	电缆沟垫层完成
5	支架支撑安 装	100组	\	100组	208组	17%	完成
6	综合楼地基 处理	386根	1117根	386根	1117根	100%	完成
7	光伏桩	2500根	9830根	1628根	4239根	43.2%	PHC桩供货速度不及时
8	外线施工	立塔9个	立塔 29个	立塔11个	立塔18个	62 %	完成
9	综合楼地基 检测	\	\	\	\	\	完成

工期滞后抢回措施：

1、加快PHC桩供货速度。

三、下周工作计划

序号	(3 月 31 日-4 月6 日)
----	-------------------

	分项名称	总量	本周计划完成量	完成后累计量	累计完成百分比
1	箱逆变框架基础	15个	6个	12个	80%
2	电控室电缆沟	100%	100%	100%	100%
3	综合楼灰土换填	100%	100%	100%	100%
4	地面站支架	1210组	100组	308组	25%
5	门房地基处理	208根	208根	208根	100%
6	光伏桩	9830根	2500组	6739根	68.5%
7	外线施工	29级	8级	29级	100%

四、存在的问题

序号	存在的问题	解决措施
1	东北区场地需要除草、整平后，放线打桩	四方确认工程量，继续平整场地
2	箱逆变基础绑钢筋、支模、浇混凝土不规范	对已施工完成基础进行整改，对后续施工加大质量监督及跟踪检查

五、施工质量问题

序号	施工质量问题	解决措施
1	光伏桩桩距误差仍然存在，监督控制人员不到位	1、加强每个机组的人员配备，严控质量、精度。

总包单位：刘照胜

- 1、管桩、支架进场厂家要求预付资金，希望建设单位帮助解决。
- 2、电控楼、综合楼的施工全套图纸今天下午提供电子版。
- 3、加强管桩施工前的质量控制，对放点、沉桩完成后要报建设单位、监理进行验收。
- 4、现场管桩只能是成品桩，对断桩、不合格管桩要隔离，清出场地。
- 5、为了支架现场安装质量，人员进场进行三级教育并备案登记报项目部苏康龙。

监理单位：刘朋

- 1、外线 23#铁塔浇筑混凝土时加水，影响砼的强度。要求施工方整改。
- 2、17#铁搭接地装置施工 4 人，没有戴安全帽。要求施工方整改。
- 3、铁搭基础 3 米多深，没有警示线、围护结构。要求施工方整改。

监理单位：黎建光

- 1、本周质量钢筋绑扎比较好，桩基施工比前段时间也有所提高，要求继续加强施工质量控制，为下一道工序创造良好地条件。
- 2、箱逆变 1#\2#\4#顶板砼施工中预埋件位置不正确，标高不一致，底板砼表面不平和砼里面有方木等不符合施工规范要求，顶板砼施工完成后第二天就拆除部分支模撑，不符合规范要求。
- 3、电控室电缆沟垫层施工未按图施工，要求总包单位出具设计变更，并且在以后施工中类似情况提前沟通。
- 4、工序报验：要求总包、分包首先进行自检合格后报监理部验收。
- 5、现场砼施工振动设备用电插排不符合现场安全用电要求，要换成工地专用插排。
- 6、光伏区支架安装人员，有不戴安全帽现象，要立即整改。

监理单位：黄泽桐

- 1、进度方面：分别对本周施工完成量对比，本周电控楼总体累计完成完成 35%，综合

楼总体完成 10%，箱逆变基础总体完成 50%，光伏区组件支架完成 208 组占 11%，（未调整）已安装组件一个组串（试样）外线施工总体完成 62%，围栏总体完成 95%。

2、质量方面：支架经过工艺改进已基本达到组件的安装要求。

3、管桩质量偏差值也有了明显缩小，要求西部抗振继续加强质量管理，不能放松。

4、安全文明施工：现场通过本次检查，宁夏伊斯特已整改，基本符合整改要求。

5、白水质量、安全中心站检查通知单要求总包牵头落实整改内容，统一回复资料并编写通知回复单进行回复。

6、施工计划：施工的进度计划、设备到场计划、设计院的施工图计划要落实倒排，不能盲目施工，要落实责任人对计划的跟踪。

7、组件已试样，总包要尽快安排组件安装。

建设单位项目代表：王超伦

1、对管桩野蛮行为已作了罚款，要求监理、总包单位建设单位在本日下午进行一次全面检查，对管桩质量有怀疑的要进行一查到底。

2、土建施工：对电控楼基础垫层的更改，发现的问题提出来，不能私自改动，改可以，手续办全了才能改，要责任分清。

3、对现场发现有半根管桩的要立即排查，质量检查必需要到位。

4、支架安装不是很规范，总包分包要做好技术交底。

5、安全方面：支架安装要注意安全，警示标志不明显，可采用可移动的条幅。外线铁塔高，基坑深，我再说一次如再不采取有效措施，一将发现将重罚。

6、资金：资金不存在问题，等手续齐全，可以说一次性到位，请大家放心，希总包单位同各施工方做一下工作。

7、县质量安全中心站的整改要求，总包要做好这方面的工作回复一下。和县质量安全检查站要勾通，或电话勾通，他们不来是他们的的事，不要在最后验收工作带来难点。

8、工序报验：还存在的问题，什么地方不到位，必需要完善。

9、考核：总包要做好各项计划的倒排，按方案实施，改进措施，计划完成的节点时间，必需要考核。





第九次 2 程

会议签到表

2017. 3. 31日

12年10月

[illegible]