

## 第二十一次例会（专题）工程会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--021

|      |                     |      |                            |
|------|---------------------|------|----------------------------|
| 主 题  | 专题工程会议              | 参加人员 | 见签到簿                       |
| 会议地点 | 工地项目部               | 会议时间 | 2017 年 6 月 4 日上午<br>10: 00 |
| 组织单位 | 陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司 | 主持人  | 王超伦                        |
| 会议议题 | 并网前的施工计划            | 记录人： | 黄泽桐                        |

内容：

建设单位项目负责人王超伦召开紧急专题会议，根据目前施工状况 615 能不能具备并网？今天要求总包、施工单位专题落实，我的看法还是施工人员不足，现有多少人，还需上多少人，什么时间节点完工？要求倒排临时应急施工计划，按计划执行。并做好以下几点：

1、总包做好省检前的会议安排，会议地点，现场的查看路线，各单位的配合工作。

2、工作汇报内容相关数据要统一。

3、今天的施工计划倒排，就要按计划落实，业主、监理各抽调 1 人对每天进度的考核。完不成的要采取处罚。

4、并网后再考虑扫尾工作，下余工程量也要倒排一个计划上报建设单位。

5、今天的会议内容经总包单位、施工单位共同拟定的，已落实的施工计划列出来，按计划执行。

**总包单位侯少波**

1、本日因下雨场地无法施工，电控楼电气设备就位有 6 人在施工。

2、6 月 14 日前必需具备并网条件（不影响并网的分项工程）部份未完成项目在工程并网后按计划完成。

3、2017 年 6 月 12 日到 14 日完成省地调兑点工作。

4、2017 年 6 月 12 日完成所有电气设备的调试工作。

施工单位：吕鹏举

1、目前已有工人 27 人，再增加 10 人，雨停立即到人。

2、对今天的施工量倒排计划可以实现。

临时应急施工量计划如下

2017 年 6 月 4 日到 2017 年 6 月 14 日（4、5 号下雨）

| 序号 | 分 项 名 称   | 完 成 日 期   | 说 明          |
|----|-----------|-----------|--------------|
| 1  | 35KV 主电缆  | 2017、6、7  | 放线           |
|    | 通信电缆、光缆   | 2017、6、7  | 放线           |
|    | 一体机接线     | 2017、6、11 | 电缆接头、线接好到电控楼 |
| 2  | 一体机、电缆耐压  | 2017、6、12 | 资质、试验报告      |
| 3  | 高压柜安装 、接线 | 2017、6、5  |              |
|    | 高压柜调试     | 2017、6、7  | 调试报告         |
|    | 高压柜耐压     | 2017、6、8  | 调试报告         |
|    | 设备定值      | 2017、6、11 | 定值单          |
|    | 装电度表      |           |              |
| 4  | 二次屏柜安装、接线 | 2017、6、9  | 直流屏急，要电源     |
|    | 调试        | 2017、6、11 | 调试报告         |
| 5  | 后台调试      |           | 人在现场         |
| 6  | 省、地调兑点    | 2017、6、14 |              |
| 7  | 主要设备的检测报告 |           | 重要           |

|    |                |         |         |  |
|----|----------------|---------|---------|--|
| 8  | 2*50 电缆、1*4 电缆 | 6、12 日前 | 包括汇流箱接线 |  |
| 9  | 运维制度、工具        |         | 工作票     |  |
| 10 | 设备命名编号         |         | 急       |  |
| 11 | 场地设备编号         |         | 一体机、汇流箱 |  |
| 12 | 绝缘垫、灭火器材       |         |         |  |
| 13 | 外线试验、接地的测量     |         | 试验报告    |  |
| 14 |                |         | 相关设备厂来人 |  |
|    | 并网后的工程量        |         |         |  |
| 1  | 接地排焊接、回填       |         |         |  |
| 2  | 电缆沟回填          |         |         |  |
| 3  | 箱逆变一体机门前台阶     |         |         |  |
| 4  | 电缆走向桩          |         |         |  |
| 5  | 设备内的防火封堵       |         |         |  |
| 6  | 组件调整           |         |         |  |
| 7  | 管桩回填           |         |         |  |
| 8  | 道路             |         |         |  |
| 9  | 电控楼防鼠档板        |         |         |  |
| 10 | 防盗窗            |         |         |  |
| 11 | 房内四周接地排涂漆      |         |         |  |
| 12 | 接地变、消弧变台阶      |         | SVG 台阶  |  |
| 13 | 场区内回填          |         |         |  |

|    |        |  |  |
|----|--------|--|--|
| 14 | 防雷验收   |  |  |
| 15 | 消防验收   |  |  |
| 16 | 屋顶淋水   |  |  |
| 17 | 控制室地板砖 |  |  |
| 18 | 综合楼    |  |  |
| 19 | 门卫室    |  |  |
| 20 | 场区四周围栏 |  |  |

上述仅供总包单位参考，后期工作最好也要提供计划施工期。本次的计划作为并网以前重点工作，上述没有列入的工程量总包可增加。

中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站



2017年6月4日

