

第二十五次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号:CZZHJL-25

主 题	第二十五次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 7 月 7 日 上午 10: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人:	黎建光

监理单位：黄泽桐

总监代表要求总包单位对本周完成计划、下周施工计划的安排作汇报。

总包单位：侯少波

一、日期：2017 年 06 月 30 日-2017 年 07 月 07 日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划工作内容	完成情况	未完成原因
1	综合楼地砖	完成20%	
2	综合楼屋面防水	完成	
3	综合楼外墙真石漆	完成	
4	消防水池浇筑	完成	
5	综合楼给排水及外网	剩余排水工程未完成	地暖交叉施工
6	门房外墙真石漆	完成50%	
7	组串间4平方线绑扎	3#、4#、5#方阵完成50%；6#-15#方阵已完成	
8	汇流箱进线绑扎	除4#、13#及5#的两个汇流箱外，其他汇流箱进线已整理完成	

9	电缆沟线缆（2*50、2*70、2*95）理顺	9#-15#电缆沟线缆理顺完成	
10	电缆沟内4平方线穿管	9#-15#电缆沟内4平方线穿管完成	
11	电缆沟回填	11#、12#、13#回填完成，14#、15#铺砖完成	

三、下周工作计划

2017.7.8--2017.7.14					
序号	分项名称	总量	本周计划完成量	完成后累计量	累计完成百分比
1	组串间4平方线绑扎	15个方阵	3个（即3#、4#、5#）	13个方阵	87%
2	汇流箱进线绑扎	15个方阵	3个（1#-3#）	15个方阵	100%
3	电缆沟线缆（2*50、2*70、2*95）理顺	15个方阵	6个方阵（3#-8#）	13个方阵	87%
4	电缆沟内4平方线穿管	15个方阵	5个方阵（4#-8#）	12个方阵	80%
5	电缆沟回填	15个方阵	9个方阵（7#-15#）	9个方阵	60%
6	综合楼刮腻子	100%	90%	90%	90%
7	综合楼地砖及墙面砖	100%	90%	90%	90%
8	综合楼屋面保护层	100%	100%	100%	100%
9	厂前区道路路基	100%	100%	100%	100%
10	门房外墙真石漆	100%	100%	100%	100%
11	门房地面	100%	100%	100%	100%
12	综合楼上下水及外网	100%	100%	100%	100%
13	消防水池回填	100%	100%	100%	100%

四、存在问题

序号	存在的问题	解决措施
1	光伏区大门安装	已在制作
2	光伏场区监控尽早安装，以防场区材料被盗	总包联系安排解决

五、质量问题

序号	质量问题	解决措施
1	组件角度调整、安装消缺工作	消缺整改中
2	箱逆变、汇流箱通讯显示调整	厂家明天来人调试

施工单位：侯少波

- 1、光伏区支架、组件安装，支架、组件材料进场后一起安装。
- 2、厂内砼道路路面下周浇筑砼，电缆沟回填土 22 日计划完成。
- 3、综合楼铺地 16 日完成，外墙、散水、给排水、门卫工程下周完成。
- 4、箱逆变厂家维修人员今天进场。

监理单位：刘朋

- 1、综合楼外墙东侧真石漆水平缝不水平，要求施工方整改。综合楼屋顶、防水做保护层之前要做闭水试验。
- 2、光伏区挖机挖电缆沟时，要注意保护电缆、光缆及组件。
- 3、12#光伏区有一块太阳能板在挖沟时破损，要求施工方整改。6#区有 5 块闲置太阳能板可以更换。
- 4、光伏区电缆沟要通过监理单位验收后，才能回填。

监理单位：黎建光

- 1、管理厂区道路施工有两个问题：1) 厂区弱电、给排水管道过路预埋，预埋套管两头要做坡口，给排水沟回填土要夯实。2) 道路灰土施工现在都是白灰摊

铺法施工，白灰摊铺完成要报验，经业主、监理、总包验收合格方可进行下一道工序施工，否责因此所误工期自己承担。

2、综合楼内墙刮腻子、贴卫生瓷均已施工，水电工程要提前按图施工完成，不要造成二次施工带来经济损失和工期延误。

3、光伏区电缆沟回填工作首先保证电缆沟的埋深度，建议适当增加施工人员确保 7 月底按规范标准完成工程。

4、安全方面由于天气炎热、工人都在地面工作要求有点松，要求总包单位严格按照安全文明施工。

监理单位：黄泽桐

1、6 月 21 日并网，到 7 月 6 日发电量计 1239000 度电由于下雨及阳光不充足以及 6 号一体机出现故障导致发电量不足。

2、并网后已有 16 天了，整个汇流柜与后台通信还未调整完毕。后台无法读取汇流箱的功率、电流值。

3、后期整改汇总，总包 33 条、监理 23 条、运维 11 条，其中有重复项。要求施工单位对照三方共同检查意见落实整改。

4、根据白水总公司李欢芜总经理的要求，内容关于 $1*4\text{mm}^2$ 导线穿管的施工方案及质量承诺书，监理于 7 月 4 号发出的联单还没有回复，要求总包尽快回复。

5、7 月 6 日，监理、业主项目负责人刘经理已对 11 区电缆沟回填进行检查， $1*4\text{mm}^2$ 穿管、铺设红砖基本达到质量要求。希望施工单位继续保持下去，监理特别要求，电缆敷设深度一定要达到标准，有的地方电缆下面有积土要清除。在回填时将电缆标志桩一同埋好，确保标志桩在电缆沟的正中间。

建设单位项目负责人：王超伦

- 1、对白水总公司的任命通知，于 2017 年 7 月 7 日白水 20MW 项目工作总由刘壮同志负责，王超伦同志调回公司。
- 2、下面我说说几个遗留问题：630 由于急于并网，质量放松了，但不代表有质量问题不整改，总包单位对下发的整改单要尽快回复，并落实措施和完成时间。
- 3、场地围栏大门的事由我们建设单位刘经理再联系落实一下。场地的视频监控由总包负责，工程未交之前都是总包单位负责。
- 4、安全方面，各参建单位仍要重视不能忽视安全，决不能放松。
- 5、隐蔽工程，每一道工序要报验，心态要摆正，穿管及回填工作要及时提供方案，完工期能否保证 730，手续要全，有责任要有人承担。我提醒一下，隐蔽工程做的不好就是隐患，出了问题才能暴露出来。
- 6、逆变器坏了还是 4 号的事，至今阳光厂商还没有到人，是否按合同要求？要求总包尽快落实。

建设单位：刘壮

- 1、工程已近尾声，要求各单位相互配合，把项目做好。
- 2、还有 1 个 MW 的光伏组件由我们建设单位负责跟踪。
- 3、还差通信线由总包单位负责跟踪。
- 4、7 月底进度目标，整改、调整二方面要求总包报一下计划，有关质量按合同要求，电缆的回填、整改方案由总包负责。
- 5、围栏大门、组件由业主负责落实。
- 6、安全方面：带电作业一定做好防护措施。
- 7、监理单位提出的整改项，所有单子必需回复，坚决服从监理单位安排，我们建设单位授权监理管理，对事不对人，按规范、按合同拿文件对照。

常州正衡电力工程监理有限公司白水项目部

2017 年 7 月 7 日



工程例会



工程例会

