

第二十四次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--24

主 题	第二十四次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 6 月 30 日 上午 10：00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

监理单位：黄泽桐

总监代表要求总包单位对本周完成计划、下周施工计划的安排作汇报。

总包单位：侯少波

一、日期：2017 年 6 月 24 日-2017 年 06 月 30 日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划工作内容	完成情况	未完成原因
1	综合楼一层地面垫层	完成	
2	综合楼地面防水	完成	
3	综合楼地暖	完成	
4	综合楼外墙保温	完成	
5	综合楼抗裂砂浆抹面	完成	
6	消防水池支模绑钢筋	完成	
7	支架安装	剩余1兆瓦支架安装完成80%	缺少材料
8	门房外墙保温	完成	

9	电气	11-15方阵汇流箱和电池板间汇线穿管、整理、绑扎完成，电缆沟电缆捋顺完成90%，3-10方阵汇流箱的汇线穿管、整理、绑扎完成70%，电池板组串之间的整理完成30%，电缆沟捋顺完成30%	
---	----	---	--

三、三、下周工作计划

序号	2017.7.1---2017.7.7				
	分项名称	总量	本周计划完成量	完成后累计量	累计完成百分比
1	综合楼地砖	100%	20%	20%	20%
2	综合楼屋面防水	100%	100%	100%	100%
3	综合楼外墙真石漆	100%	100%	100%	100%
4	消防水池浇筑	100%	100%	100%	100%
5	综合楼给排水及外网	100%	40%	40%	40%
6	门房地面垫层	100%	100%	100%	100%
7	门房外墙真石漆	100%	100%	100%	100%
8	支架调整	100%	50%	50%	50%
9	电气	3-10方阵汇流箱的汇线穿管、整理、绑扎完成，电池板组串之间的整理完成，电缆沟捋顺完成。			

四、存在问题

序号	存在的问题	解决措施
1	檩条斜拉撑、光伏组件现场无材料	材料7月份进场
2	国道路面提高40公分，厂区路面按图施工低17-20公分，厂区排水口位置	暂按图施工、排水口设计人员来现场确定

五、质量问题

序号	质量问题	解决措施
1	箱逆变防火封堵、电缆线调整顺直回填土	停电集中施工
	接地扁铁焊接、防腐、防锈	按规范要求施工

施工单位：侯少波

1、光伏区11-15#区接地扁铁焊口防腐、防锈、线路回填分层放置等问题按设计

规范标准施工及验收。

2、厂内砼道路标高按图纸设计施工。

3、电控室现场停电后隔断施工完成后进行地面刷无溶剂环氧涂料面层。

4、组件安装光伏板角度不对的、桩歪引起光伏板安装呈波浪式想办法整改，产生费用上报总包处理。

5、所缺檩条斜拉撑、光伏组件 7 月份进场。

监理单位：黎建光

1、综合楼上周问题已按要求整改完成，每项工程严格按照施工工艺流程施工，避免出现返工整改现象。

2、综合楼上人屋面坡度要按找设计要求进行施工。

3、1-2#光伏区接地扁铁焊接部分是两面焊接，要求是三面焊接。11-15#光伏区接地扁铁焊接还有极个别处未连接。

4、总包方把 004#通知单问题整改后进行回复。

监理单位：黄泽桐

1、6 月 21 日并网，到昨天 29 号发电量计 755200 度电由于仍在整改中导致发电量不足。

2、省质量检查站查出的问题计 94 项总包要落实整改回复，至今监理没看到一份整改资料，如不回复一切后果由责任单位负责。

3、目前虽然并网但后面工程量很大，总包单位没有周施工计划完成情况和下周施工实施计划。

4、要求总包对并网后的工程量倒排，总体工程何时完工。

5、要求总包高度重视后期质量，特别是电缆的回填和组件的不平整度，分项工

程完工后不报监理签字的，工程结束后将所有问题移交建设单位备查。

6、并网后已有十天了，整个工程通信还不具备条件，究竟是什么原因希望建设单位也要重视一下。

建设单位项目负责人：王超伦

1、对光纤、通信电缆、主电缆要分开展放，施工流程一切按标准施工，电缆沟回填先报验再转下道工序。

2、对组件组串间落差较大的由总包拿出整改方案，有问题责任分清。

3、综合楼屋顶防水材料应该经监理见证取样方可送检。

4、每天并网发电量多少？应发多少电应上报并要分拆原因。

5、目前虽然并网，下面还有大量的工作没做，除整改外设备移交工作、培训工作及资料移交工作。

6、整改期间要不要停电？停多长时间？要做好停电计划。

7、后期的施工计划有好多要倒排，农业大棚施工还没开始，要求总包单位尽快落实。

8、安全管理工作必需加强，专人监管。

9、地暖质量、资料有总包监管（业主王总提出资料有总包做）

常州正衡电力工程监理有限公司白水项目部





工程周例会



工程周例会

第十一次工程例会 会议签到表

[illegible]