

第二次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--02

主 题	第二次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 5 月 5 日上午 10: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

监理单位：黄泽桐

总监代表对 5 月 4 日白水总公司李总重点讲话作了回顾，其次听取各施工单位对本周完成计划、下周施工计划的安排汇报。

总包单位：侯少波

一、日期：2017 年 04 月 28 日-2017 年 05 月 4 日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划工作内容	计划工作量	工程总量	本周完成情况	累计完成情况	累计完成百分比	未完成原因
1	电控室墙体砌筑	100%	100%	60%	100%	100%	
2	电控室二次混凝土浇筑	100%	100%	100%	100%	100%	
3	电控室室内外抹灰	90%	100%	10%	10%	10%	下雨导致砖墙砌体耽误2天
4	综合楼一层主体浇筑	100%	100%	100%	100%	100%	
5	综合楼二层支模、绑筋	50%	100%	0	0	0	下雨导致主体浇筑耽误2天
6	抬高地面支架安装	300组	1210组	350组	874组(约11.1兆瓦)	72.2%	
7	抬高地面组件安装	200组	1210组	120组	561组(约7.14兆瓦)	46.4%	电池板因资金问题,供货中断

8	春秋棚后支架安装		55组	100组	46组	91组(约4.63兆瓦)	91%	公坟地春秋棚更改施工方案
9	春秋棚后组件安装		59	100组	38组	79组(约4.02兆瓦)	79%	电池板因资金问题,供货中断
10	PHC桩打桩		1391根	9830根	452根	8891根	90.4%	机械故障,更换轴承
11	外线施工	拉紧导线	2.5公里	7.4公里	0.6公里	4.68公里	63.2%	1、下雨导致外线施工暂停2天 2、青苗问题
		组立铁塔	2级	29级	1	28级	96.5%	赔偿款未谈妥
		基础开挖及基础浇筑	1个	29个	0个	28个	96.5%	赔偿款未谈妥

工期滞后抢回措施：

- 1、积极协调组件到货，增加支架及电池板安装人员，抢进度、保质量。
- 2、增加电控室施工人员保证施工进度，尽早达到设备就位条件。
- 3、

三、下周工作计划

序号	(5月5日-5月11日)				
	分项名称	总量	本周计划完成量	完成后累计量	累计完成百分比
1	电控室内外抹灰	100%	100%	100%	100%
2	电控室地面	100%	100%	100%	100%
3	综合楼二层绑钢筋、支模	100%	100%	100%	100%
4	门房开挖及基础浇筑	100%	100%	100%	100%
5	地面电站支架安装	1210组	300组	1174组	97%
6	地面站组件安装	1210组	350组	911组	75.3%
7	春秋棚后支架安装	100	9组	100组	100%
8	春秋棚后组件安装	100	21组	100组	100%
9	PHC打桩	9830根	669根	9560根	地面站及春秋棚桩全部打完，剩余270根冬暖棚后支架桩上报打桩方案。

10	外 线 施 工	拉紧导线及光缆	7.4公里	2.72公里	7.4公里	100%
		组立铁塔	29级	1级	29级	100%
		开挖基础及基础浇筑	29级	1级	29级	100%

四、存在问题

序号	存在的问题	解决措施
1	到场支架20兆瓦即将安装完毕，后续1兆瓦支架需及时到场。	正在协调中

五、质量问题

序号	质量问题	解决措施
1	部分子阵 PHC 桩打桩精度偏差较大桩。	安排施工单位进行调整矫正
2	综合楼脚手架架搭设不规范:地面承载面应坚实可靠,立杆钢管应垂直	已通知施工单位进行整改

监理单位：黄泽桐

一、工程量累计统计：5月4日前

序号	分 项 名 称	数 量	已 完 成	累 计 量	备 注
1	管桩 9830/6	1638 组	9000	90.4%	
2	支架	1638 组	524 组	90%	
3	组件 60610	1595 组	11MWp	55%	
5	背板后联线	11、12 区		11%	组件到汇流箱
6	箱逆变基础	15 座		100%	
7	电控楼	1 栋		50%	
8	综合楼	1 栋		25%	
9	围墙	全场四周		95%	
10	外线	29		90%	未试验

注：本周到场电缆 4mm² 340km 已全部到货

二：监理提议

- 1、5月4日总包已传发电子档施工图纸计13份，图纸内容，直流电缆的敷设、35KV配电柜屏平面安装图、接地变消弧线圈接地基础和安装、场地接地线的敷设、高压电缆敷设、光缆敷设、20MW总平面图、20MW平面场前区、冬暖大棚结构图、春秋棚后架示意图。消防水池及SVG图还没到。
- 2、要求总包单位对已施工的资料要同步，尽快报审监理签字。
- 3、进度、质量我就不重复了，按5月4日专题会议执行。
- 4、工期紧任务重，要求总包要与分包单位多沟通，及时解决工程中存在的问题。
- 5、下周计划仍然是着重图纸及设备到场的跟踪。

建设单位项目负责人：王超伦

- 1、进度方面；已做了全面的分析，时间紧底线6月30日前必需具备并购条件。下一步按计划落实，当天未完成的施工量，要通过加班的方式来免补工程量。
- 2、安全管理；县质监局要来项目安全检查，分包单位要提供检查的相关书面材料，制度、上岗证、特殊人员操作证的有效证书。
- 3、资料方面；时间调整现场的资料尽快上报，不要为了这方面影响并网，大家要重视一下。
- 4、质量问题；发现的问题，要及时采取解决措施共同协调落实。

常州正衡电力工程监理有限公司白水监理项目部

2017年5月5日



