

第十一次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--11

主 题	第十一次工程例会	参加人员	见签到簿
会 议 地 点	工地项目部	会议时间	2017 年 4 月 7 日上午 10：00
组 织 单 位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会 议 议 题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

监理单位：黄泽桐

总监代表首先转达 4 月 6 号的专题质量会议内容，然后对上周例会王总重点讲话着了回顾，其次听取各施工单位对本周完成计划、下周施工计划的安排汇报。

总包单位项目负责人：侯少波

一、日期：2017年03月31日-2017年04月07日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划 工作内容	计划 工作 量	工程 总量	本周完 成情况	累计完成 情况	累计完 成 率	未完成原因
1	箱逆变框架 主体	9个	15个	2个	8个	53%	村民阻拦
2	电控楼电缆 沟	100%	100%	100%	100%	100%	完成
3	综合楼灰土 换填	100%	100%	100%	100%	100%	完成
4	地面站支架	100组	/	13组	/	/	村民阻拦
5	综合楼基 础垫层	100%	100%	100%	100%	100%	完成
6	门房 地基处理	208根	208根	208根	208根	100%	完成
7	光伏桩	2500根	9830根	462根	4701根	47.8%	
8	外线施工	8级塔	29级塔	4级	24级	82.75%	

工期滞后抢回措施：

- 1、请业主加大土地赔偿相关问题协调力度，尽快解决村民阻工问题。
- 2、解决阻工相关问题后尽快出具倒排计划，调整进度计划，加大人员及机械数量，抢进度。

三、下周工作计划

序号	(4月7日-4月13日)				
	分项名称	总量	本周计划完	完成后累	累计完成百分比
1	箱逆变主体	15个	7个	15个	100%
2	综合楼独立基础	100%	100%	100%	100%
3	电控楼电缆沟回填	100%	100%	100%	100%
4	地面电站支架	/	100组		/
5	光伏桩	9830根	2500根	7201根	73.3%
6	外线施工	29级塔	5级	100%	100%

四、存在的问题

序号	存在的问题	解决措施
1	村民阻挡，无法施工，导致除厂前区外全部停工已连续4日	业主已派专人驻现场解决问题，水渠以东可以施工。
2	坟地导致支架布置受限，坟地柏树较高可能造成遮光	协商坟地柏树砍伐和以后不准树木种植协议。

五、施工质量问题

序号	施工质量问题	解决措施
1	箱逆变基础平台拆模后养护措施不到位，造成细微裂缝	1、已告知施工单位进行整改。
2	箱逆变接地扁铁与钢筋焊接长度不能满足规范要求	2、已要求施工单位整改。

总包单位：刘照胜

1、要求施工单位工序自检合格后上报监理一起进行工序验收。

监理单位：黎建光

1、要求施工单位对工人进行工序技术交底和专业培训。

2、15#箱逆变模板施工框柱标高不一致，框梁底模板不在同一标高，无法保证框梁几何尺寸符合设计要求。

3、砼浇筑存在砼振捣操作手人员不固定，振捣时间过短，振捣不规范等问题。

4、脚手架、内排架搭设要按规范施工，地脚下垫不低于4公分厚底木板或1公分厚的钢板。

监理单位：黄泽桐

1、**进度方面**：分别对本周施工完成量对比，本周由于农民工闹事，施工计划没有完成。

2、**质量方面**：要求总包按2017年4月6日的专题会议内容落实。

3、对存在的质量问题监理全部记录在质量台账中，整改后消缺。

4、关于组件安装过程的平整度，希望尽力调整，争取减少误差，对误差较大的，要提供依据。

5、光伏场区的废管桩清理。

6、白水县质量、安全中心站检查的问题通知单要求总包牵头落实整改，统一回复资料并编写通知回复单进行回复。

7、施工计划：再次重申施工的进度计划、设备到场计划、设计院的施工图计划要落实，不能盲目施工，要落实责任人对计划的跟踪。

8、监理声明，施工资料的合格不代表施工质量的合格。

建设单位项目负责人：王超伦

1、要求总包单位工序流程报验，总包和施工单位沟通一下，不允许不经监理验收转入下道工序。

2、打桩问题总包要与设计院沟通，已查出的问题，手续要齐全。

3、建设用地由总包牵头建设方配合。

4、支架问题，西部抗振人员配合，总包派人跟踪，现场问题要时处理。

5、对施工方提出的问题进行沟通，开会就是解决问题 总包要贯彻落实。

6、村民阻止施工，分清责任业主只能是配合，不能所有问题全推向业主。

7、会后现场察看光伏区道路和进场材料道路大门的选择。





第十一次例会 会议签到表

2017. 4. 7

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王超伦 侯有斌	中地公司 中国地质	现场代表 执行经理	15991080690 18591845030
刘作柳 黎建光 刘朋	嵩山正荣监理 正德监理 正源监理	总代 土建 土建	17718388826 15762835718 13286543495
张超 石强 李思耀 王金彪 杨杰 刘明 余昊 王生江	陕西西部抗震 西部抗震 三秦电力工程建设公司 宁夏伊斯特 宁夏伊斯特 新时代 宁夏伊斯特 宁夏伊斯特能源科技有限公司	技术员 现场负责 现场负责 组件安装组 现场负责 现场负责 现场材料 土建负责人	15353736897 18049021517 13982318801 18169533456 180752336678 18795237109 18695436685