

第十七次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL-17

主 题	第十七次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 5 月 19 日上午 10：00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黎建光

监理单位：黄泽桐

总监代表要求总包单位对本周完成计划、下周施工计划的安排作汇报。

总包单位：侯少波

一、日期：2017 年 5 月 12 日-2017 年 05 月 19 日

二、本周工程完成情况

序号	上周计划工作内容	计划工作量	工程总量	本周完成情况	累计完成情况	累计完成百分比	未完成原因
1	电控室地面	50%	100%	50%	100%	100%	
2	电控室屋面	100%	100%	100%	100%	100%	
3	门房封顶	100%	100%	100%	100%	100%	
4	综合楼封顶	100%	100%	100%	100%	100%	
5	综合楼女儿墙	100%	100%	100%	100%	100%	
6	PHC打桩	585	9830	550根	9525根	96. 9%	打桩机连续出现故障，耽误工期
7	组件安装	4兆瓦	21兆瓦	3兆瓦	17兆瓦	80. 9%	安排支架矫正
8	光伏线汇线	3. 75兆瓦	21兆瓦	3. 75兆瓦	10兆瓦	47. 6%	

9	接地沟开挖		/	/	2.3公里	2.3公里	/	
10	外线施工	基础开挖及浇筑	1级	29级	1级	29级	100%	
		组立铁塔	1级	29级	0	28级	96.5%	混凝土强度达75%后开始组立铁塔
		拉紧导线及光缆	1.2公里	7.4公里	0.7公里	6.6公里	89.2%	铁塔未组立
		电缆敷设	100%	100%	100%	100%	100%	
工期滞后抢回措施： 11、积极协调PHC打桩工作，调换增加打桩机械，对剩余地面站及春秋棚光伏桩进行收尾工作。 22、增加电控室施工人员保证施工进度，尽早达到设备就位条件。 3、积极协调电气施工队伍，增加人员及机械，保证电缆沟开挖及电缆敷设节点。								
三、下周工作计划								
序号	(5月20日-5月26日)							
	分项名称		总量	本周计划完成量	完成后累计量	累计完成百分比		
1	电控室装饰装修		100%	100%	100%	100%		
2	综合楼一层墙体砌砖		100%	100%	100%	100%		
3	门房墙体砌砖		100%	100%	100%	100%		
4	SVG基础施工		100%	100%	100%	100%		
5	组件安装		21兆瓦	3兆瓦	20兆瓦	95.2%		
6	光伏线汇线		21兆瓦	3.75兆瓦	10兆瓦	47.6%		
7	PHC打桩		9830根	305根	9830根	100%		
8	接地沟及电缆沟开挖		/	10公里	12.3公里	/		
9	光伏区接地扁铁焊接		/	8公里	8公里	/		
10	外线施工	组立27#铁塔	29级	1级	29级	100%		
		拉紧导线及光缆	7.4公	0.5公里	7.4公里	100%		

		刘家卓变电站间隔改造及设备就位	100%	100%	100%	100%
--	--	-----------------	------	------	------	------

四、存在问题

序号	存在的问题	解决措施
1	电气施工人员数量及机械较少，接地沟及电缆沟开挖量不能满足进度要求，电池板插接人员尚未到位	增加机械和人员保证按工期内完成
2	厂区围栏未封闭，目前已有支架等铁件丢失	加强夜间巡逻

五、质量问题

序号	质量问题	解决措施
1	电控室内墙阴阳角不平整。	在后续刮腻子过程中予以补救。

施工单位：刘照胜

- 1、电气用材料按规范使用前进行测量，浪费材料超出部分安装人员承担。
- 2、电气安装现人员少、机械也满足不了施工要求，要求增加人员、机械保证计划工期内完成任务。

监理单位：黎建光

- 1、电控室装饰阴阳角要顺直，不准出现弯弯曲曲现象，最后一遍涂料自检没问题后才能施工。
- 2、现场第三方检测按检验规范要求 and 业主要求方案进行检测。
- 3、光伏区支架安装要重新检查 C 型檩条安装是否牢固，防止出现大风把檩条吹偏移现象。
- 4、接地扁铁、电缆埋入土的隐蔽工程要先报验，验收合格才能进行下一道工序施工。

监理单位：黄泽桐

- 1、本周 SVG 基础图已到，基础已施工。一区到十区管桩已开始拉拔试验及低

应变检测。

2、资料方面，要求伊斯特、抗震、三秦的施工资料尽快上报监理方审查签字。

电气试验单位的资质及相关人员资质、试验方案也要落实上报审核。

3、630 达到并网条件，总包既要重视进度同时也要重视质量，特别是隐蔽项目的质量，如接地网地排的焊接、防腐、电缆沟红砖的铺设，必需按照图纸要求，隐蔽工程自检合格后报监理单位进行验收再进行下道工序。

4、要求总包单位立即安排对光伏场区的卫生清理。

5、电缆已陆续到场，总包单位要落实安全防范措施，以防电缆被盗造成损失。

建设单位项目负责人：王超伦

1、下周二上级有关部门领导来现场检查，已进场的材料设备要有台账，包括管理制度，总包单位要做好这方面的工作。

2、进度方面，并网时间就是 630，这个时间节点不能变，总包同施工方沟通必要时增加设备和人员，影响并网这个责任谁也担当不起。

3、并网前的各项资料整理出来不能因资料影响检查工作。

4、对光伏区的电缆敷设，我的意见还是要铺黄沙要求总包和设计单位尽快沟通落实一下，不得影响施工。

5、安全问题，总结了以前的安全工作做的很好，现在仍需加大力度，主要是对光伏区域的电缆以防被盗。

常州正衡电力工程监理有限公司白水监理项目部

2017 年 5 月 19 日



