

第三十五次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--35

主 题	第三十五次工程例会	参加人员	见签到簿
会 议 地 点	工地项目部	会议时间	2017 年 10 月 27 日上午 10: 00
组 织 单 位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黎建光
会 议 议 题	施工进度、质量、安全	记录人:	黎建光

监理单位：黎建光

总监代表黎建光首先提问农业公司施工施工图纸出图情况。要求总包单位对本周完成情况及下周施工计划的安排作汇报。

施工单位：周志斌

- 1、图纸预算费用问题正在沟通之中。
- 2、施工计划部分已完成。
- 3、材料购买因十九大会议各个生产厂家关停，还没有落实好。

施工单位：将人伟

- 1、部分设备下周发货进场施工。

施工单位：刘启洲

- 1、有大沟地方线路怎么埋设，深度要求。
- 2、监控线路开挖有可能损坏部分农田。（回复尽量把损失降到最低）

总包单位：刘照胜

- 1、施工消缺每完成一项工作让总包、业主、监理进行验收检查。
- 2、工程预验收日期 11 月 2 日-11 月 15 日，11 月底竣工结算验收完成后转入质保期时间。

3、监控按照图纸设计要求施工，当地冻土层 80 公分，个别情况可以架空。

4、农业公司农耕、锄草垃圾不要放在道路上，环围路与围墙为防火带不准种植。

5、农业水利设施施工，总包提供技术服务，埋深度按图纸设计，如有异议提前沟通。

6、现场施工人员 11 月份安全帽、反光衣服要穿戴整齐。

监理单位：黎建光

1、农业公司大棚施工构件及材料采购完成情况，这部分材料有生产周期，不及时采购的话，直接影响施工进度与竣工日期。

2、施工资料要与施工进度同步，不要到时资料一块给拿来一大摞集中签字，耽误竣工资料使用不要怨监理不签，我们每天工作时间 8 小时，不可能 24 小时工作。

3、监控安装施工线路埋设深度和总包沟通，按照设计院提供的埋设深度开挖，弱电施工安装验收是按照电气装置安装验收规范进行验收。

4、发电单元消缺要按照施工规范及设计要求进行消缺，说一下消缺后存在问题：

1) 7 区组与组接地焊接巡检发现为单面焊，汇线线路有问题的换线或线路绑扎工作抓紧时间消缺。

2) 支架安装消缺有抱箍未紧固及支架向南倾斜，这种情况 4-5 区较为严重

3) 7-8 区拉撑消缺存在只紧固下面一根现象，1-5 区拉撑个别螺栓不到位。11-12 区组件安装发现个别没有弹簧垫现象，现场消缺人员以没有

扳手为由没有进行消缺。

以上问题总包安排施工人员重新消缺。

5、电控室雨蓬、窗台和综合楼窗台、上人屋面门口渗水消缺不彻底，希望总包单位找出原因一次性完成消缺，不要让业主三天两头为这事打电话找你们，消缺完成后现场做淋水试验。

6、验收、审计日期业主昨天已经下达通知，请总包按期完成消缺及资料胶装。

7、不要认为消缺而放松安全问题意识，为了防止发生意外伤害，请消缺人员佩戴安全帽。

建设单位：刘壮

1、根据领导安排 11 月 5 日消缺完成，请总包单位按期完成消缺问题。

2、11 月 30 日之前资料完成上交，12 月份进行投资审计。

3、11 月 15 日邀请第三方光伏发电专业机构进行验收，验收一次不通过，再次费用及延期后果有你们负责。

4、监控线路埋设深度按图施工，监控安装工程在这次投资审计之内。

常州正衡电力工程监理有限公司白水监理项目部

2017年10月27日





2017/10/27

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 中地能源白水20MW光伏
农业科技大棚电站

施工部位: 工程例会

当前日期: 2017年10月27日

工程例会

