

第十九次（专题）工程会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目编号：CZZHJL--19

主 题	专题工程会议	参加人员	王超伦、侯少波、黄泽桐
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 5 月 30 日上午 11: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	王超伦
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人：	黄泽桐

内容：

陕西中地能源开发建设有限公司岳永年书记来项目现场，陪同人员有建设单位项目负责人王超伦，监理单位代表黄泽桐，总包单位负责人侯少波一同对电控楼、综合楼、整个光伏区域的整体进度查看，视察后岳永年书记听取了总包单位、监理单位的汇报。

总包单位侯少波

1、并网资料已按清单提交完，也许有部分要求补充。

2、光伏场区组件还有 0.5MW+1MW 组件没有安装，但不影响并网。消弧变、接地变设备，SVG 设备 6 月初到货，今天下午到的二次保护设备、电缆，明天开关柜、电缆陆续到齐。目前看不影响并网。

3、土建方面，不影响进度及并网。

4、电缆接地沟、电缆沟已完成 80%，不影响并网。

5、场地围栏不影响并网。

6、电控楼、综合楼不影响并网。

7、电缆敷设有部分未到货，但也不影响并网。

8、外线能满足并网条件。

监理代表黄泽桐

对项目的施工进度及并网时间有担心主要是以下几点：

1、设备的到货已滞后一个月，对施工进度带来很大影响。

2、设备到现场，还要保证施工图，不能因图纸无法施工。

3、从目前看，整个工程量大，人员配备不足，就是设备、图纸全满足也很难预测节点时间。

4、由于施工量大，省检的人什么时候来？省检就是来人也看不出完整性，一搬的整改不是问题，主要是电控楼里的配电系统，不但安装、接线、调试、耐压、场地的线路耐压，是否还有互感器、电度表类的检定，设备的定值，还有就是所有设备试验后的检测报告，工作量很大啊。

5、外线目前看是没有问题，也不能马虎，整个线路的耐压、接地的测量也要重视。

6、为了进度，为了并网，质量千万不能放松，有的工序是不好返工的，如果有不合格项，就不好说了，请总包单位要高度引起重视。

白水总公司岳永年

1、总结了目前现场施工工程量，并要求总包单位加快外界手续的跟踪，对出现问题要落实到位。

2、电缆敷设规范是辅沙盖砖，现用的是黄土，是否符合规范，在目前看用黄土是可以的。

3、要求设备到场，要加班加点，增加熟练人员，不能影响施工进度。

4、省检后对整改项要限期整改进行回复。

5、要求总包对光伏区域的组件功率要核算一下，分别每个区域是多少兆瓦，以便于掌握。

6、并网时间不能变，620 必须要实现。

7、进度上措施要保证，但施工质量要规范。

8、管理要精心，施工质量要满足抽查要求。

9、安全保障方面,要求项目负责人王总将“山西大同 100MW 工程出现的案例”转发给总包单位和监理单位，要宣传预防。

10、天气炎热要做好防暑降温工作。

中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站

项目监理部

2017 年 5 月 30 日



