

第十二次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

编号：CZZHJL--12

主 题	第十二次工程例会	参加人员	见签到簿
会 议 地 点	工地项目部	会议时间	2017 年 4 月 1 日上午 10:00
组 织 单 位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黄泽桐
会 议 议 题	施工进度、质量、安全	记录人:	黎建光

监理单位：黄泽桐

总监代表对本周下雨及村民闹事作了总结，本周进度基本无进展，然后对上周例会王总重点讲话进行了回顾，其次听取各施工单位对本周完成计划、下周施工计划的安排汇报。

总包单位项目负责人：侯少波

一、日期：2017年 04 月 08 日-2017年04 月 14 日

二、本周工程完成情况

号	上周计划 工作内容	计划工作量	工程总量	本周完成情况	累计完成情况	累计完成百分比
1	箱逆变框架主体	7 个	15 个	2 个	10 个	67%
2	综合楼独立基础	100%	100%	100%	100%	100%
3	电控楼柱梁板钢筋支模	100%	100%	40%	40%	40%
4	地面站电池板安装	100 组	/	20 组	33 组	/
5	光伏桩	2500 根	9830 根	1000 根	5701 根	58%
6	外线施工	4 级塔	29 级塔	1 级	26 级	89.6%

工期滞后抢回措施：

- 1、请业主加大土地赔偿相关问题协调力度，尽快解决村民阻工问题。
- 2、解决阻工相关问题后尽快出具倒排计划，调整进度计划，加大人员及机械数量，抢进度。

三、下周工作计划

序号	(4 月 14 日-4 月 20 日)				
	分项名称	总量	本周计划完成	完成后累	累计完成百分比
1	箱逆变主体	15 个	5 个	15 个	100%

2	综合楼基础完成并回填	100%	100%	100%	100%
3	电控楼柱主体浇筑完成	100%	100%	100%	100%
4	地面电站支架	/	100 组		/
5	光伏桩	9830 根	2500 根	8201 根	73.3%
6	外线施工	29 级塔	5 级	100%	100%

四、存在的问题

序号	存在的问题	解决措施
1	村民阻挡，无法施工，导致除厂前区外全部停工已连续 6 日	业主已派专人驻现场解决问题，水渠以东可以施工。
2	坟地导致支架布置受限，坟地柏树较高可能造成遮光	协商坟地柏树砍伐和以后不准树木种植协议。

五、施工质量问题

序号	施工质量问题	解决措施
1	箱逆变基础平台拆模后养护措施不到位，造成细微裂缝	1、已告知施工单位进行整改。
2	综合楼接地扁铁与钢筋焊接长度不能满足规范要求	2、已要求施工单位整改。

总包单位：刘照胜

- 1、桩基施工现在开始的作业面，要先跟总包协商留后续施工材料进场道路。
- 2、再有阻工按以文字形式每天汇报总包签字做。
- 3、渠以东光伏板安装，各组要在同一个光伏区完成，标记好各自干的阵列，这样有利于后续工作展开施工。
- 4、综合楼、门卫图纸已到，抓紧准备图纸会审，一切问题都在会审中提出。
- 5、图纸会审同时要把工期计划排出来。

监理单位：黎建光

- 1、光伏板安装缝隙要顺直、宽度要均匀，不准出现大小头。要求现场管理人员及时进行质量检查。
- 2、桩基施工这周施工不正常，质量不如 2#光伏区桩基平整，要求加强管理保证施工质量。
- 3、综合楼框柱砼施工浇筑质量，比以前有所提高，拆除模板时要注意砼柱的成品保护
- 4、电控室临时上人坡道搭设不符合要求，踏步间距高度超过 40 公分，两侧没有防护，顶部无上人平台等，这些问题对上下人员带来安全隐患，要求总包安排专人负责整改此事。

监理单位：黄泽桐

、本日上午电控楼、综合楼、门卫的建筑图已由总包下发，要求施工单位和监理单位认

真查看，经复查后进行组织会审。

- 2、光伏场区的废水泥管桩还没清理，要求总包限期落实施工单位进行整改。
- 3、质量整改计十一项（第十次会议）总包一直没有回复，遗留问题监理无法跟踪检查。
- 4、组件开箱后，正面向上，防雨水浸入接线盒内，对组件产生质量影响。要求总包重视这项工作。（已下达联系单）
- 5、光伏场区（12#）管桩顶端横角钢的固定螺丝为 $\phi 12$ mm，有部份为 $\phi 10$ mm，要求落实整改。（已下达联系单）
- 6、对送检试样，经第三方检测的试品要求跟踪检测报告。

建设单位项目负责人：王超伦

- 1、关于村民阻工的事，合同补充条款很明确，是总包方（承包方）处理，出现了问题，发包方已介入解决沟通，我们没有推卸责任。
- 2、施工单位要把精力放到电控楼上，综合楼、逆变也要合理安排。
- 3、安全文明施工，上级部门已介入，什么工作没有到位要完善一下。
- 4、关于印发《陕西中地能源开发有限公司安全教育及检查制度》的通知发给你们，要求总包牵头组织施工人员的学习。
- 5、中国石油化工集团公司《安全管理手册》里面的表格要登记好，不够的可以复印
- 6、桩身质量易发生的问题，没打的桩要进行检测（钢筋规格）是否符合质量要求。
- 7、能施工的区域，什么时候能干完，要抓紧时间。

正衡监理白水项目部



2017年4月14日



2017/04/12

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.
工程名称: 中地能源白水20MW光伏农业科技大棚电站
施工部位: 综合楼基础钢筋检查
当前日期: 2017年4月12日



2017/04/12

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.
工程名称: 中地能源白水20MW光伏农业科技大棚电站
施工部位: 综合楼基础施工
当前日期: 2017年4月12日



2017/04/12

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.
工程名称: 中地能源白水20兆瓦农业光伏大棚电站项目
施工部位: 外线3#-4#塔架线
当前日期: 2017年4月12日



2017/04/13

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.
工程名称: 中地能源白水20MW光伏农业科技大棚电站
施工部位: 14#光伏区安装光伏板
当前日期: 2017年4月13日



2017/04/14

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.
工程名称: 中地能源白水20兆瓦农业光伏大棚电站项目
施工部位: 第十二次监理工程例会
当前日期: 2017年4月14日



2017/04/14

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.
工程名称: 中地能源白水20兆瓦农业光伏大棚电站项目
施工部位: 第十二次监理工程例会
当前日期: 2017年4月14日

