

## 第二十八次工程例会会议纪要

工程名称：中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号：CZZHJL--28

主 题	第二十八次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	工地项目部	会议时间	2017 年 8 月 11 日上午 10: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	黎建光
会议议题	施工进度、质量、安全	记录人:	综合楼

### 监理单位：黎建光

总监代表要求总包单位对本周完成计划、下周施工计划的安排作汇报。

### 施工单位吕鹏举：

- 1、本周主要场区 1-15#区箱逆变人工回填、水渠清理、箱逆变编号、线支路编号、汇流箱编号等消缺完成。
- 2、下周汇流箱接地连接、组串接地连接工作完成

### 施工单位张毅：

- 1、本周已完成综合楼门窗安装、电气安装完成，管理区道路完成。
- 2、下周综合楼吊顶、门口台阶大理石贴面、卫生清理。
- 3、停车场砼浇筑、排水沟、路灯安装等工作完成

### 施工单位王金：王金跃

- 1、支架安装完成、组件角度调整。
- 2、要求总包组件进场时间明确，以便安排工人进场。

### 总包单位刘照胜：

- 1、桩基施工单位进场打完合同内剩余的桩基（6 根），会议后检查 14#区一根桩开挖问题。场区内全部桩基四周进行回填土。

- 2、支架进场正在安装，组件 8 月 20 日进场后安装。
- 3、整改消缺在实施有的已经完成。
- 4、要求伊斯特整改、消缺工作完成报业主、监理验收。
- 5、损坏电池板下周组件进场后安装。

**运维部郝亚洲：**

- 1、部分后台信息还无法查到，请总包尽快解决。
- 2、箱逆变、汇流箱、SVG 等设备整改消缺时提前通知运维部，整改完成后合闸运行、关闭箱门。
- 3、提出的问题，施工单位要按规范消缺整改。

**监理单位：刘朋**

- 1、综合楼顶层栏杆支撑不垂直，要求施工单位整改。
- 2、光伏区 5#、9#、10#、12#区共计 5 块太阳能板损坏，要求施工单位及时更换。
- 3、北区临公路大门和 1#区大门损坏，要求施工单位及时处理。
- 4、雨后光伏区电缆沟回填土塌陷，要求施工单位重新回填土。
- 5、要求工人和管理人员进入施工现场佩戴安全帽。

**监理单位：黎建光**

- 1、我提一下刘总上周下发电气安装消缺文件里没有提到的问题：
  - 1) 光伏区支架拉撑安装螺母没有用平垫、弹簧垫。
  - 2) 个别高压电缆沟标示桩埋设位置不正确。
  - 3) 5 区汇流箱 5H04 进线连接部位烧坏，总包进一步分析原因，全部进行检查汇流箱线路，避免类似情况发生。

4) 个别接地扁铁出地部分与桩不平行，距离达到 20 厘米。

5) 个别桩头未修补（冬暖棚、南区），8-9 区费桩没有清运。

2、土建部分问题包括：

1) 门窗玻璃安装完成出厂保证资料不健全，窗户要做淋水试验。

2) 综合楼、电控室做好成品保护、内外墙面、地面施工时相互污染问题。

3) 综合楼上人屋面勾缝要达到顺直、光滑、砖面无污染。

4) 综合楼乳胶漆粉刷墙面不要有杂物，出墙柱阴阳角要顺直、上下宽窄一致。

门斗处墙面不平直，要用专用材料进行找补。

5) 电控室、综合楼未见安装避雷接地测试盒，施工单位要按图施工。

3、电控室、综合楼、门卫、光伏区安装和设备安装完成后及时进行四方检查验收。

4、业主、总包联合通知农业公司进场施工。

**建设单位：刘壮**

1、电气设备消缺完成，穿软管要与设计院沟通，是否符合规范要求。

2、高压设备四周要加设围栏，桩顶进行防腐，会后与设计院沟通和下联系单。

3、防火胶泥要压实抹平，要求通讯线加防水端子达到要防水要求，保证地面下线掉不下。

4、综合楼空调及安装合同是否包括，洗澡间花洒、混水阀一定要安装。

5、为了配合九月份检查总包配备移动视频监控。

6、九月份之前生活垃圾必须清运出去，帐篷拆除。

7、临建是否留给农业公司和总包沟通。

常州正衡电力工程监理有限公司白水监理项目部



2017年8月11日



工程例会



工程例会

